

# कार्यालय नगर निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्रमांक 10

वर्ष 2011-2011

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	29	ब्लॉक नं. क्वा. 88/29 से 34 तक सी.सी. शेड का निर्माण एवं क्वा. नं. 20-21 से 46 तक 88/57 से 88 तक सडक चौडीकरण	519000/-	वार्ड नियोजन ए+बी	10.01.12	2 माह	श्री मुन्नाला राठौर	कार्य पूर्ण	513223/-	
2	29	वार्ड क्र. 29 में गढडे भरने हेतु	24885/-	वार्ड नियोजन निधि	15.10.11	7 दिवस	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण	24881/-	
3	29	क्वा. ब्लॉक. नं. 17/34 जी से क्व. नं. 16/12 तक सी.सी. द्वारा रोड चौडीकरण का कार्य	200000/-	वार्डों का समग्र विकास	14.11.11	1 माह	श्री विमलेन्द्र कुमार दीक्षित	कार्य पूर्ण	193792/-	
4	29	नर्मदा मंदिर के सामने रोड के साइड दोनों ओर इंटरलाक ब्लॉक बेंच लगाने का कार्य	375000/-	निगम अध्यक्ष	15.12.11	1 माह	श्री योगेश शर्मा	कार्य पूर्ण	371502/-	

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
5	29	माता मंदिर निगम आवास क्रमांक 10 में मरम्मत का कार्य	24400/-	निगम भवनों की मरम्मत	02.02.12	7 दिवस	अब्दुल अतीक	कार्यपूर्ण 30.5.12		23654/-
6	29	क्वार्टर क्र. 96/29 से 96/36 तक सी.सी. द्वारा रोड चौड़ीकरण का कार्य। साउथ टी.टी. नगर	139500/-	वार्ड नियोजन विकास निधि	27.03.12	1 माह	श्री विमलेन्द्र दीक्षित	कार्य अप्रारंभ		
7	29	शिव नगर झुग्गी क्षेत्र में कचरा घर का निर्माण	35100/-	वार्ड नियोजन विकास निधि	22.05.12	2 माह	श्री विमलेन्द्र दीक्षित	कार्य पूर्ण	316397/-	
8	29	वार्ड क्रमांक 29 में क्वार्टर में 14/16 से 16/17 एवं 15/17 तक सीमेंट कांक्रीट का कार्य।	320000/-	अनिवार्य समेकिन कर	22.05.12	2 माह	श्री परमजीत सिंह	कार्यपूर्ण	316397/-	
9	29	शा. नूतन हा.से. स्कूल में पेविंग ब्लॉक मरम्मत एवं पेडस्टल का निर्माण	66000/-	वार्ड नियोजन निधि		1 माह	श्री अरमान खान	अनुबंध में		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
10	29	ब्लॉक क्वा. नं. 14/16 से 16/03 एवं 14/17 से 14/25 तक सी.सी. नाली का निर्माण	254000/-	नाला/नाली	30.03.12	2 माह	परमजीत सिंह	कार्य पूर्ण	251020/-	
11	29	साउथ टी.टी. नगर क्वा. नं. 36/17 से 38/22 तक सी.सी. नाली का निर्माण।	205200/-	नाला/नाली		1 माह	श्री सुशील पाण्डे	कार्य प्रगति पर		
12	29	सीमेन्ट कांक्रीट रोड एफ-94/13 से 94/44 तक	660000/-	सडक अनुबंध पुनरक्षित	15.06.12	2 माह	श्री मुन्नालाल राठौर	कार्यपूर्ण	659944/-	
13	29	क्वाटर 25/1 से 25/9 तक सीमेंट कांक्रीट का कार्य	266000/-	वार्ड नियोजन विकास निधि		1 माह	श्री परमजीत सिंह	अनुबंध में		
14	29	शिव नगर में नाली का निर्माण	67100/-	वार्ड नियोजन निविदा		1 माह	श्री विमलेन्द्र दीक्षित	अनुबंध में		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
15	29	चाक्की चौराहे के पास सीमेंट कांक्रीट रोड चौडीकरण हेतु।	90000/-	वार्ड नियोजन निविदा	19.03.12	1 माह	श्री विमलेन्द्र दीक्षित	कार्य पूर्ण	88110/-	
16	29	शा. नूतन सुभाष स्कूल में, पेविंग ब्लॉक हेतु	37000/-	शिक्षा उपकर	22.05.12	1 माह	श्री अरमान खान			

# कार्यालय नगर निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्रमांक 10

वर्ष 2011-2011

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	44	सीमेंट कांक्रीट रोड चौडीकरण का कार्य ब्लॉक क्र. 115/50 के सामने	22000/-	वार्ड नियोजन	16.02.12	7 दिवस	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 22.02. 12		
2	44	वार्ड क्रमांक 44 रोडों के गड्ढे भरने हेतु।	23350/-	वार्ड नियोजन निधि	14.10.11	7 दिवस	श्री भागीरथ दांगी	कार्य पूर्ण 21.11. 11	23157/-	
3	44	शंकर नगर ब्लॉक 53 एवं 125 आई टाईप में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य।	467000/-	वार्ड नियोजन एवं अनिवार्य समेकित कर सड़क अनु.	16.02.12	2 माह	मुन्नालाल राठौर	कार्य पूर्ण		
4	44	एम.पी. नगर डी-20 के पास पार्क का विकास	697500/-	सम्पत्तिकर अनिवार्य समयकित कर + वार्ड नियोजन	30.11.11	2 माह	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	अप्रारंभ		नोटिस जारी

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
5	4.4	सरोजनी नायडू स्कूल में कमरे का निर्माण	250000/-	शिक्षा उपकर		2 माह	अजय विक्रमसिंह	अनुबंध में		
6	4.4	एच.आई.जी. 11 से 19 तक सीमेंट कांक्रीट द्वारा चौडीकरण का कार्य	256000/-	पूजीगत जोन मद		2 माह	श्री अजय विक्रमसिंह	अनुबंध में		
7	4.4	सरोजिनी नायडू स्कूल ग्राउण्ड लेवलिंग ड्रेसिंग एवं सी.आर. मेसनरी वाल का निर्माण	445000/-	खेल मैदान एवं पार्क		2 माह	श्री अजय विक्रमसिंह	अनुबंध में		
8	4.4	वार्ड कार्यालय क्रमांक 44 की मरम्मत पुताई पेन्टिंग का कार्य	114000/-	निगम कर्म की सुविधा	21.06.12	1 माह	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 20.07.12	113572/-	
9	4.4	अंकुर स्कूल हाकर्स कार्नर से ब्लॉक नं. 115/38 तक पेविंग ब्लॉक लगाने का कार्य।	466190/-	निगम कर्म की सुविधा			सुरेन्द्र सिंह पटेल	अनुबंध में		
10	4.4	ज्योति टाकीज के पास एम.एस.चेम्बर लगाने का	43600/-	वार्ड नियोजन		1 माह		अनुबंध में		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		कार्य।								
11	44	6 नं. स्टॉप मार्केट के पास सीमेंट कांक्रीट रोड वाईडिंग का कार्य	290000/-	वार्ड समिति विकास निधि			अजय विक्रमसिंह	अनुबंध में		
12	44	अंकुर नगर झुग्गी क्षेत्र में नाली एवं सीमेंट कांक्रीट का कार्य	218000/-	वार्ड नियोजन निधि	05.07.12		विनोद गुप्ता	कार्यदिश जारी		
13	44	ब्लॉक क्रमांक 124/38 के पास कांक्रीट फुटपाथ का निर्माण कार्य	88000/-	वार्ड नियोजन निधि	29.06.12	1 माह	श्री भागीरथ दांगी	कार्य पूर्ण	87050/-	
14	44	115/3 से 115/4 शिवाजी नगर सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण	177000/-	सम्पत्ति कर	19.07.12	1 माह	श्री मुन्नालाल राठौर	कार्य पूर्ण	176582/-	
15	44	अंकुर कॉम्पलेक्स फेस-4 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	66800/-	सम्पत्ति कर				निविदा स्वीकृति में		
16	44	पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास प्याउ का निर्माण	137000/-					निविदा स्वीकृति		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
								में		
17	44	पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित नाले की रिटेनिंग वाल का निर्माण का कार्य	685000/-	सम्पत्ति कर				निविदा स्वीकृति में		
18	44	शिवाजी नगर स्थित रेन बसेरा में पार्टीशन का कार्य	24800/-	सम्पत्ति कर				कार्य पूर्ण		
19	44	जोन क्रमांक 1 प्लॉट नं. 1 पर सांस्कृतिक मंच का निर्माण	200000/-	सांसद निधि	22.05.12	1 माह	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	कार्य पूर्ण		



# कार्यालय नगर निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्रमांक 10

वर्ष 2011-2011

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	45	वार्ड क्रमांक 45 में गड्डे भरने का कार्य	23350/-		14.10.11	1 माह	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण	23339/-	
2	45	रविशंकर मार्केट पार्क 5 नं. बस स्टॉप सी.आई. बीर रोड पुताई एवं पेंटिंग आदि का कार्य	200000/-	खेल मैदान एवं पार्क	02.02.12	2 माह	विकास जैन	कार्य पूर्ण 28.02. 12	140595/-	
3	45	मुकुंद अग्रवाल के घर के पास बैच फिसलपट्टी लगाने का कार्य	68000/-	सम्पत्ति कर अनिवार्य समेकित कर	06.02.11	1 माह	अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 30.05. 12	67882/-	
4	45	माचना कॉलोनी श्री अनिल के मकान के सामने सीमेन्ट कांक्रीट रोड का निर्माण	186500/-	वार्ड नियोजन निधि		1 माह	अजय विक्रमसिंह	अनुबंध में		
5	45	शिवानी काम्पलेक्स 1/4 पार्क के पास रोड निर्माण	91997/-	सड़क अनुरक्षा		1 माह	परमजीत सिंह	अप्रारंभ		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
6	45	चार इमली सडक पर सुलभ शौचालय के पास रोड फुटपाथ प्लास्टर व सी.सी. नाली का निर्माण।	692066/-	यातायात/ फुटपाथ सेन्द्रल वर्ज		2 माह	श्री सुशील पाण्डे	कार्य पूर्ण		
7	45	रविशंकर मार्केट वार्ड 45 में सीमेंटा कांक्रीट के स्थान पर डामरीकरण का कार्य।	1198000/-	वार्ड नियोजन विकास निधि + सडक अनुरक्षण	01.05.12	7 दिवस	कमला कंस्ट्रक्शन	कार्य पूर्ण 27.05. 12	212196/-	
8	45	अर्जुन नगर के सामने सामुदायिक भवन में कोटा स्टेन एवं नाली कोलेक्सिनल गेट शटर लगाने का कार्य	212600/-	वार्ड नियोजन एवं अनिवार्य समेकित कर	28.03.12	2 माह	मे. सुप्रीम बिल्टकान	कार्यपूर्ण 25.05. 12	212196/-	
9	45	शा. राजीव गांधी मा. वि. की सीमा दीवार उँची करने का कार्य	138000/-	शिक्षा उपकर		1 माह		निविदा स्वीकृति में		
10	45	माचना कालोनी पार्क में	92200/-	नियोजन		1 माह	अब्दुल	नस्ती		अन्य

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		झूले लगाने एवं समतलीकरण का कार्य		निधि बी			अतीक	स्वीकृति में		
11	45	ऋषि नगर झुग्गी बस्ती में श्री प्रभात पटेल के मकान के पास सी.सी. नाली निर्माण	35000/-	नियोजन निधि बी	04.06.12	1 माह	अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 12.06.12	24982/-	
12	45	रविशंकर मार्केट स्थित पार्क में सार्वजनिक प्याउ का निर्माण 5 नं. बस स्टॉप	122200/-	सार्वजनिक शौचालय जन सुविधा केन्द्र			श्री अब्दुल अतीक	निविदा स्वीकृति में		
13	45	सरिता कॉम्प्लेक्स एल. आई.जी. 1 से जाचक जी के मकान तक सीवर लाइन का सीवर लाइन का कार्य।	139000/-	सीवर लाईन मेन होल कवरा चेम्बर				निविदा स्वीकृति में		
14	45	रिफिक्सिंग आफ फेन्सिंग वर्क चार इमली ई-8/1 से ई-8/8 के सामने	250000/-	निगम की खुली भूमि की फेन्सिंग	22.05.12	2 माह	अजय विक्रमसिंह	कार्य प्रगति पर		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
15	45	सिद्धेश्वरी नगर झुग्गी क्षेत्र में सीवर लाईन का निर्माण	87400/-	वार्ड नियोजन एवं विकास	20.07.12	1 माह	मो. आफाक	कार्य पूर्ण	86879/-	
16	45	जोन क्रमांक 10 के तृतीय तल पर स्टेर का निर्माण	300000/-	भवन मरम्मत	05.07.12	2 माह	श्री विनोद गुप्ता	अप्रारंभ		
17	45	शिवानी कॉप्लेक्स मस्जिद से जोन कार्यालय तक रोड डामरीकरण का कार्य	990000/-	सडक अनुरक्षण शासन द्वारा अनु.	01.05.12	1 माह	मे. कमला कन्स्ट्रक्शन	कार्य पूर्ण	989943/-	
18	45	डॉ0 मकबूल के भवन के पास सी.सी. रोड का कार्य	91400/-	सडक अनु.	07.07.12	1 माह	श्री भागीरथ दांगी	कार्य पूर्ण	91431/-	
19	45	माचना कॉलोनी पार्क में झुले लगाने एवं समतलीकरण	92200/-	वार्ड नियोजन	21.06.12	1 माह	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण	91916/-	

# कार्यालय नगर निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्रमांक 10

वर्ष 2011-2011

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	47	ई-2/338, के सामने पार्क के पास इंटरलाकिंग पेविंग ब्लॉक का कार्य	223120/-	वार्ड नियोजन निधि	06.02.12	2 माह	श्री विकास जैन	कार्य पूर्ण 28.02. 12	219937/-	
2	47	वार्ड क्रमांक 47 विठ्ठल मार्केट मच्छली बाजार सडक पर इस डस्ट प्रदाय का कार्य	25000/-	वार्ड नियोजन निधि	26.09.11	7 दिवस	अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 30.09. 11	24982/-	
3	47	ई-2/183 से ई-2/238 तक सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य	548000/-	वार्ड नियोजन एवं सड़क अनुरक्षण	14.10.11	2 माह	श्री मुन्नालाल राठौर	कार्य पूर्ण 23.01. 12	542517/-	
4	47	ई-3/283 से ई-3/284 तक नाली पर फर्शीकरण एवं सीमेंट	243000/-	वार्ड नियोजन निधि	02.02.12	7 दिवस	श्री अब्दुल अतीक	कार्यपूर्ण	24270/-	

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		कांक्रीट का कार्य।								
5	47	वार्ड क्रमांक 47 में गड्डे भरने हेतु सामग्री प्रदाय हेतु।	23700/-	वार्ड नियोजन निधि	15.10.11	7 दिवस	श्री अब्दुल अतीक	कार्य पूर्ण 21.10. 11	23622/-	
6	47	ओल्ड केम्पियन स्कूल में चेकर्ड टाईल्स एवं इंटरलाक ब्लॉक लगाने का कार्य	286200/-	शिक्षा उपकर	15.02.12	2 माह	एम.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	कार्य पूर्ण 30.03. 12	279567/-	
7	47	ई-3/10 से ई-3/12 तक सीमेंट कांक्रीट रोड चौडीकरण का कार्य	108000/-	अनिवार्य समेकित कर	07.12.12	1 माह	श्री भागीरथ दांगी	कार्य पूर्ण 07.05. 12	102906/-	
8	47	नाला मरम्मत एवं रेलिंग लगाने का कार्य छप्पन भाग के पीछ	348000/-	वार्ड नियोजन एवं अनिवार्य समेकित कर	29.03.12	2 माह	सुशील पाण्डे	कायदेश जारी		
9	47	वार्ड कार्यालय 47 की फेन्सिंग से सीमा दीवार का निर्माण	20000/-	वार्ड समिति विकास निधि		1 माह	अब्दुल अतीक	अनुबंध में		
10	47	ओल्ड केम्पियन स्कूल	234000/-	वार्ड नियोजन	24.05.12	1 माह	मुन्नालाल	कार्य पूर्ण		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		के पास सीमेंट कांक्रीट रोड चौडीकरण हेतु।		एवं वार्ड विकास निधि			राठौर			
11	47	ई-2/134 एवं ई-2/50 से 49 के रोड के बीच इन्टर लाकिंग लगाने का कार्य	293000/-	सम्पत्ति कर	10.08.12	2 माह	श्री मयंक मारवाडी	अनुबंध में		
12	47	ई-3, जुनियर एम.आई. जी. 18 से 37 के पास पार्क में एवं रोड के बीच इंटरलाक पेविंग ब्लाक लगाने का कार्य।	497200/-	सम्पत्ति कर				अनुबंध में		
13	47	एच.आई.जी. 1 + 3, 3+10 तक रोड डामरी करण का कार्य	1017000/-	सम्पत्ति कर	01.05.12	1 माह	मे. कमला कंस्ट्रक्शन	कार्य पूर्ण	1016334/-	

# कार्यालय नगर निगम भोपाल

यांत्रिक विभाग जोन क्रमांक 10

वर्ष 2011-2011

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	48	वार्ड 48 में रोड के गड्ढे भरने हेतु	24490/-	वार्ड नियोजन विकास निधि		7 दिवस	श्री अनुज चौहान	कार्य पूर्ण	4294/-	
2	48	1100 क्वार्टरर्स में जी-1/82 से एफ-149 तक सीमेंट कांक्रीट रोड कार्य हेतु।	557000/-	वार्ड नियोजन एवं अनिवार्य समेकित कर	22/05/12	2 माह	मेसर्स राज रेडिम कम्पनी	अनुबंध में		
3	48	राजपुष्पा स्कूल के चारों ओर रोड एवं फैनसिंग के बीच सी.सी. द्वारा नाली का निर्माण	698000/-	नाला/नालियों की मरम्मत	21.11.11	2 माह	राज ट्रेडिंग कम्पनी	कार्य पूर्ण	677060	उजागर
4	48	ई-4/27 के सामने पार्क के बाहर इंटरलाकिंग रिफ्लेक्टिव ब्लॉक एवं गेट मरम्मत	200000/-	खेल मैदान एवं पार्क	26.03.12	1 माह	श्री अनुज चौहान	कार्य पूर्ण		
5	48	सीमेंट कांक्रीट रोड का	198000/-	सड़क	15.02.12	1 माह	श्री अनुज चौहान	कार्य पूर्ण	191560/-	



क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्यदिश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		निर्माण ई-5/75 डॉ0 चाधरा के मकान के पास		अनुरक्षण			चौहान	25.06. 12		
6	48	1100 क्वा. में ब्लॉक नं. 3/256 के पास पेविंग कार्य एवं इंटर पार्किंग पेविंग कार्य	310000/-	वार्ड नियोजन निधि	24.05.12	2 माह	श्री एम. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर	कार्य पूर्ण		
7	48	1100 क्वार्टर जैन मंदिर से गणेश मंदिर के बीच रोड के दोनों ओर रोड चौडीकरण हेतु।	410000/-	वार्ड नियोजन निधि	18.05.12	2 माह	मे. राज ट्रेडिंग कम्पनी	अनुबंध में		
8	48	1100 क्वार्टर के जी-2/85-90 के पार्क में फेंसिंग रिपेरिंग सीमेंट कांक्रीट का कार्य हेतु।	112000/7	वार्ड समिति विकास निधि				अनुबंध में		
9	48	राजाभोज स्कूल में छात्र/छात्राओं के शौचालय का निर्माण	195000/-	शिक्षा उपकर				अनुबंध में		

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भैतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
10	48	वार्ड क्रमांक 8 में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पार्कों में एम. एस. बैंच लगाने का कार्य।	198000/-	सम्पत्ति कर				अनुबंध में		
11	48	ई-5/73 के सामने पार्क का विकास एवं झूले लगाने का कार्य	175000/-	सम्पत्ति कर				स्वीकृति में		