

**जोन क्रमांक-11**  
**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य**  
**2011-12**  
**वार्ड क्रमांक 49**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	बजट मद	स्वीकृत राशि	कार्य आदेश दिनांक	कार्य पूर्ण	वर्तमान स्थिति	भुगतान राशि	ठेकेदार का नाम	रिमार्क
1	49	शिवम हास्पिटल के सामने पूजा मंदिर तक सी.सी.रोड निर्माण	वार्ड नियोजन विकास 11-12	126800	13.12.11	23.12.11	कार्यपूर्ण	1,18,537	भूपेश लोखंडे	
2	49	ई-7 अरेरा कालोनी में मकान नं. 114 के सामने सीसी.	वार्ड नियोजन विकास 2011-12	92100	14.12.2011	26.12.11	कार्यपूर्ण	85,907	भूपेश लोखंडे	
3	49	ई'7 अरेरा कालोनी में 73 से सांची पार्लर तक सी.सी. रोड	29.10.2012 एवं 2011-12	244000	30.1.12	8.2.12	कार्यपूर्ण	2,34,240	आंनदराव	
4	49	इंदिरा नगर की गलियो में सी.सी. रोड निर्माण	291-10-07बी 291-10-03 बी 291-10-02 बी 2011-12	298700	20.4.12	28.4.12	कार्यपूर्ण	2,93,443	भूपेश लोखंडे	
5	49	ई-6/37-B और कार्नर पर सी.सी.रोड निर्माण	291-10-07 ए 2011-12	84000	5.7.12	12.7.12	कार्यपूर्ण	82,210	नवीन चौवे	

**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य  
2011-12  
वार्ड क्रमांक 50**

1	50	स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पीछे जनता कॉलोनी में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	291-10-07 ए 11-12	1,96,700	07.12.11	23.12.11	कार्य पूर्ण	1,83,247	देवेन्द्र वर्मा	
2	50	जिन नगर झुग्गी बस्ती में कुएँ की सीमा दीवार	गंदी/झुग्गी/हरिजन बस्ती 11-12	92,590	24.02.12	05.03.12	कार्य पूर्ण	92,590	आनंदराव	
3	50	सरस्वती नगर फेस-2 में सी.सी. रोड कार्य	सड़क अनुरक्षण शासन अनुदान बी 11-12	85,000	24.02.12	07.03.12	कार्य पूर्ण	79,373	आनंदराव	
4	50	सरस्वती नगर फेस-2 में नाली निर्माण	नाला/नाली ए 230-50-11 11-12	1,10,500	24.02.12	21.03.12	कार्य पूर्ण	--	आनंदराव	
5	50	जनता कालोनी में जे-134 से जे-212 तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-02 ए 11-12	1,87,000	25.04.12	02.05.12	कार्य पूर्ण	1,84,151	भूपेश लोखंडे	
6	50	जनता कालोनी में जे-134 से जे-212 तक नाली निर्माण	291-10-07 ए 11-12	1,25,100	21.04.12	02.05.12	कार्य पूर्ण	1,23,849	भूपेश लोखंडे	
7	50	ईश्वर नगर में दुर्गा मंदिर के पास गलियों में सी.सी. रोड निर्माण	291-10-07 (ए+बी) 11-12	1,52,000	16.07.12	21.07.12	कार्य पूर्ण	1,23,849	भूपेश लोखंडे	
8	50	जनता कालोनी में कचरा घर के पास रोडक्रास का निर्माण	291-10-04-(ए) 11-12	84,400	2.07.12	16.07.12	कार्य पूर्ण	84,400	रवि कुमार	

9	50	जनता कालोनी मस्जिद के पास रेड क्रास	251-10-04 (ए)	1,000,00	2.07.12	17.07.2	कार्य पूर्ण	1,00,000	रवि कुमार	
10	50	जनता कालोनी में सुखनात/बद्रीप्रसाद की गलियों में सी.सी. रोड	291-10-02 ए	2,04,300/-	25.02.12	22.03.12	कार्यपूर्ण	1,91,715/-	भूपेश लोखंडे	
11.	50	शिवम हास्पिटल के पास जाकिर मिया एवं कैलाश की गलियों में सी.सी. रोड	सड़क अनुरक्षण A+B 11.12	2,76,500/-	25.02.12	28.03.12	कार्यपूर्ण	2,65,326/-	भूपेश लोखंडे	
12.	50	दाना पानी रोड पर सब्जी फार्म के मोबाईल की दुकान से हेमराज के भवन तक सी.सी. रोड	291-10-02 11-12	1,65,400/-	25.02.12	24.03.12	कार्यपूर्ण	1,51,514/-	भूपेश लोखंडे	
13	50	जनता कालोनी में सी. सी. रोड निर्माण	412-10-15 बी 11-12	88,350/-	14.12.12				देवेन्द्र वर्मा	स्थल विवाद अ प्रारम्भ
14	50	साईबाबा/मंदिर के पास राजू/रफीक मिया की गली में सी.सी. रोड	291-10-04 बी 11-12	2,63,500/-	17.07.12				भूपेश लोखंडे	कार्यपूर्ण
15	50	गुलमोहर जी-3/79 से 464 तक सी.सी. रोड	291-10-07 A. 11-12	2,77,000/-	17.06.12				नवीन चौपे	कार्य प्रगति पर
16	50	जनता कालोनी मे प्रकाश केशवानी से बने खों तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-02 11-12	1,93,100/-	16.07.12				नवीन चौपे	अप्रारंभ

**जोन क्रमांक-11**  
**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य**  
**2011-12**  
**वार्ड क्रमांक 51**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	मद	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य आदेश दिनांक	कार्य हेतु समयावधि	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	ठेकेदार का नाम	अन्य विवरण
1	51	शाहपुरा बी सेक्टर की रोड की रिपेयरिंग, वाल निर्माण	230-50-34 11-12 यातायात/फुटफाट	2,74,500	14.07.11	10.08.11	कार्य पूर्ण	274013	सिद्धार्थ मोरे	
2	51	रोहित नगर नहर के पुलिया के पास रोड मरम्मत कार्य	पेच वर्क एवं संधारण 11-12	24,000	4.02.11	11.10.11	कार्य पूर्ण	23,205	अ. अतीफ	
3	51	साउथ ऐवेन्यू के समीप दुलिया के पास रोड मरम्मत कार्य	पेच वर्क एवं संधारण 11-12	24,400	19.08.11	25.08.11	कार्य पूर्ण	23,385	अ0 अतीफ	
4.	51	शाहपुरा ए सेक्टर स्थित पार्क में का निर्माण एवं वेच लगाने का कार्य	खेल मैदान/पार्क 11-12	5,40,000	19.09.11	07.11.11	कार्य पूर्ण	4,98,229	रवि कुमार	
5.	51	बाबा नगर झुग्गी बस्ती में डामरीकरण कार्य	412-10-75-(बी) सड़क/अनुस्त्रा 11-12	62,8000	17.04.12	15.05.12	कार्य पूर्ण	6,27,594	मेसर्स कमला कंस्ट्रक्शन	
6.	51	शाहपुरा सेक्टर से म.न. 93 से 99 तक डामरीकरण	412-10-15 (ए) 11-12	1,17,000	29.05.12	31.05.11	कार्य पूर्ण	1,17,000	तेजिन्दर सिंह	
7	51	शाहपुरा ए सेक्टर म.न. 107 से 114 तक डामरीकरण	412-10-15 (ए) 11-12	1,80,000	24.05.12	26.05.12	कार्य पूर्ण	1,72,646	तेजिन्दर सिंह	

8.	51	शाहपुरा बी सेक्टर में म. न. 74 से 84 तक डामरीकरण	412-10-15-(ए) 11-12	1,65,300	24.05.12	29.05.12	कार्य पूर्ण	1,63,300	तेजिन्दर सिंह	
9.	51	शाहपुरा ग्राम छवनी में कृष्णा आटा चक्की से छोटे लाल के मध्य तक सी.सी. रोड का निर्माण	वार्ड नियोजन विकास निधि (बी) 11-12	1,92,500	24.02.12	06.03.12	कार्य पूर्ण	1,79,511	आनंदराव	
10.	51	बाबा नगर में डब्लू.वी.एम. सड़क निर्माण	291-10-01 (ए+बी) 11-12	3,39,000	6.03.12	30.04.12	कार्य पूर्ण	2,88,926	नवीन चौवे	
11	51	स्वेता का मंदिर के पास सी.सी. रोड का निर्माण	वार्ड नियोजन विकास निधि 11-12	1,20,400	08.05.12	23.05.12	कार्य पूर्ण	1,12,509	गजेन्द्र चौहान	
12.	51	त्रिलंगा ई-8/338 से 237 तक सी.सी. कार्य	291-10-04- (ए) 11-12	2,82,000	16.07.12	24.07.12	कार्य पूर्ण	2,79,180	आनंदराव	
13.	51	ई-8 गुलमोहर 344 से 33 तक सी.सी. रोड	291-10-07- (ए) 11-12	3,85,100	23.07.12	30.07.12	कार्य पूर्ण	3,78,097	आनंदराव	
14.	51	त्रिलंगा रेड रोज स्कूल के पीछे सी.सी. रोड निर्माण	291-10-02 (ए) 11-12	108,300	15.03.12	19.03.12	कार्य पूर्ण	1,01,209	नवीन चौवे	
15.	51	ई/8-356 से 286 त्रिलंगा में सी.सी. रोड निर्माण	संडक अनुरक्षण 11-12	4,17,400	29.03.12	14.02.12	कार्य पूर्ण	4,10,234	सुशील पाडें	
16	51	सहकार नगर गुलमोहर से ई-8/26 से ई-8/50 तक सी. सी. रासेड	29.10.02 11.12	3,24,900/-	27.02.12	-	-	-	नरेन्द्र चौकसे	अप्रारंभ
17	51	त्रिलंगा में ओवर है टैंक क पास हनुमान मंदिर रोड पर सी.सी. रोड	291-10-04 11-12	4,00,000/-					मो अतीक	
18	51	आकाशगंगा कालोनी में डामरीकरण कार्य	412-10-15 11-12	1,52,600/-					तेजिन्दर सिंह	

19	51	शाहपुरा ग्राम स्कूल में शौचालय का निर्माण	291-10-06 11-12	4,34,200/-					सिद्धार्थ मोरे	अप्रारम्भ
20	51	त्रिलिंगा में बंगाली फुड से म.न. 105 तक सी.सी. रोड	291-10-07 A+B 11-12	2,00,000/-	16.07.12				आन्नदराव	अप्रारंभ
21	51	बाबा नगर में सी.सी. रोड का निर्माण	291-10-04 ए 11-12	1,20,400/-	16.07.12				आनन्दराव	अप्रारंभ
22	51	शाहपुरा गांव में पानी की टंकी क सामने गलियों सी.सी. रोड निर्माण	291-10-07 बी 11-12	3,00,000/-					रविकुमार	अनुबंध प्रक्रिया में
23	51	शाहपुरा ग्राम शा. स्कूल में मरम्त पुताई यार्ड का कार्य	291-10-06 बी 11-12	2,70,000/-	16.07.12				नवीन चौवे	अप्रारम्भ
24	51	श्वतेता का.के पीछे रोड पर सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 बी 11-12	2,34,000/-					सुशील पाण्डे	अनुबद्ध प्रक्रिया में
25.	51	त्रिलिंगा ई-8/68 व 50 से 55 तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-02 बी 11-12	1,97,000	24.02. 2012				आन्नदराव	अप्रारंभ
26.	51	त्रिलिंगा में पार्क के पास एवं म.नं. 98 के सामने सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 बी 11-12	1,92,300/-	16.07. 2012				देवेन्द्र वर्मा	अप्रारम्भ
27.	51	गुलमोहर जी-2-161 एवं ई-265 के सामने रोड पर सी.सी.रोड निमाण	291-10-04 ए 11-12	1,68,500/-	17.07.12				प्रेमनारायण विश्वकर्मा	अप्रारम्भ
28	51	शाहपुरा ए सेक्टर में म.नं. 137 से 147 तक व 123 से 127 तक डामरीकरण	412-10-15 ए 11-12	2,30,200/-					तेजेन्द्र सिंह	अप्रारंभ

29	51	अजय नगर शाहपुरा ग्राम में पानी की टंकी से मंदिर तक सी.सी कार्य	291-11-07 बी 11-12	2,72,000/-	16.07.12				रविकुमार	अप्रारम्भ
30	51	स्ट्रुलिंग का. के पीछे गली में नाली व रेडक्रास निर्माण	291-11-04 बी 11-12	60,700/-	16.07.12				रविकुमार	अप्रारंभ
31	51	शाहपुरा ग्राम में शुभम आटा चक्की के पास गली में सी.सी. कार्य	291-10-04 बी 11-12	90,100/-	16.07.12				रविकुमार	अप्रारम्भ

**जोन क्रमांक-11**  
**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य**  
**2011-12**  
**वार्ड क्रमांक 52**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	मद	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य आदेश दिनांक	कार्य पूर्ण दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	भुगतान राशि	ठेकेदार का नाम	अन्य विवरण
1	52	अमराई बस्ती स्थित सुलभ काम्पलेक्स के आउट लेट हेतु सीवर लाइन कार्य	230-50-11 (ए) 11-12	1,20,300	09.11.11	05.12.11	कार्य पूर्ण	1,20,300	अ. अतीक	
2	52	वा. कला ग्राम से सुरेश नगर में सी.सी. रोड निर्माण (मंदिर रोड)	291-10-03 (बी) 11-12	99,000	29.11.11	15.12.11	कार्य पूर्ण	92,477	प्रेम विश्वकर्मा	
3	52	रोहित नगर फेस-1 में म.न. 349 से 377 से 401 तक सी.सी. रोड निर्माण	412-10-96 जनभागीदारी 11-12	6,11,900	08.02.12	29.02.12	कार्य पूर्ण	605,781	प्रेम विश्वकर्मा	
4.	52	मिसरोद एन.एच-12 स्थित इलाहाबाद बैंक के पास डामरीकरण	320-20-02- (ए) 230-50-11 (ए) 11-12	9,97,700	09.06.11	02.05.12	कार्य पूर्ण	11,01,608	तेजिंदर सिंह	
5.	52	श्रीराम कालोनी में डामरीकरण	412-10-96 जनभागीदारी 11-12	13,30,000	17.04.12	10.05.12	कार्य पूर्ण	13,30,000	कमला कंस्ट्रक्शन	



6.	52	मिसरोद ग्राम में मेघा मेडीकल से श्रीराम शरण के घर तक सी.सी. कार्य	वार्ड नियोजन विकास निधि 11-12	40,2000	24.02.12	21.04.12	कार्य पूर्ण	3,71,967	मुन्ना लाल राठौर	
7	52	ग्राम मिसरोद में हरी पाटीदार के घर से बरगद के पेड़ तक सी.सी रोड	सडक अनुरक्षण/वार्ड नियोजन 11-12	4,80,000/-	30.01.12	29.02.12	कार्यपूर्ण	4,75,200/-	मुगीस हीन	
8.	52	दनिश नगर मुख्य मार्ग के बाजू से फ्लोरिंग का कार्य	412-20-03 11-12	2,80,000	28.06.12				युद्धवीर चौहान	कार्यप्रगति पर
9.	52	आदर्श नगर में चैनलीकरण नाला निर्माण	230-50-11 11-12	15,00,000/-	14.06.12				न्यू.आर.के. कन्स्ट्रक्शान	अप्रारंभ

**जोन क्रमांक-11**  
**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य**  
**2011-12**  
**वार्ड क्रमांक 53**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	मद	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य आदेश दिनांक	कार्य पूर्ण का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	भुगतान राशि	ठेकेदार का नाम	अन्य विवरण
1	53	राजा भोज के सामने आटो स्टैण्ड का निर्माण	230-59-05 आये स्टैण्ड 11-12	1,17,000	24.11.11	13.12.11	कार्य पूर्ण	1,10,751	अ. बहाव	
2	53	बाग मुगालिया बस स्टाप टर्मिनल का निर्माण	410-80-05 नगर वाहन हेतु स्टाप 11-12	5,13,435	30.07.11	22.09.11	कार्य पूर्ण	4,34,914	अ0 अतीक	
3	53	साकेत नगर 9बी विजय खेल के मैदान के पास 282 के सामने नाली का निर्माण	230-50-11 (ए) नाला/नाली	1,29,000	29.02.12	07.03.12	कार्य पूर्ण	1,17,967	नवीन चौवे	
4.	53	बाग मुगालिया गांव में अरविंद विहार के पिछे एवं मंदिर के पास सी.सी. रोड निर्माण	291-10-03 (ए+बी) 11-12	2,94,000	27.01.12	15.02.12	कार्य पूर्ण	2,90,669	सुशील निगम	
5.	53	अरविंद विहार में म.न. 265 से ग्राउंड के सामने तक सी.सी. रोड	291-10-02 (ए-कार्य नियोजन) 2001-12	2,65,200	10.07.12	18.07.12	कार्य पूर्ण	3,13,882	जयनारायण विश्वकर्मा	
6.	53	बाग मुगालिया बस्ती में नहर के पास पाथ पुलिया का निर्माण	320-30-04 11-12 झुग्गी विस्थापन	83,000	06.07.12	11.07.12	कार्य पूर्ण	600,94	सुरेश परमार	

7	53	लहारपुर ग्राम में चक्की के सामने से तुलसा बाई के मकान तक सी.सी. रोड	230-51-35 I 11.12	2,45,500/-	27.07.12				रामेश्वर गजभिये	अप्रारम्भ
8	53	लहारपुर ग्राम में हीरालाल के मकान से बरबरखेड़ा मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड	291-10-02 बी 11-12	3,25,000/-	27.07.12				रामेश्वर गजभिये	अप्रारम्भ
9	53	वार्ड आफिस वार्ड 53 के पास महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हेतु पैड स्थल	291-10-02 A 11.12	57000/-					रविकुमार	
10	53	बागमुगालिया में नाली निर्माण	320-20-02 व 230-50-11 नाला/नाली 11-12	2,00,000/-	16.07.12				नवीन चौपे	
11	53	बागमुगालिया एक्सटेशन में प्याऊ निर्माण	291-10-01 A+B 11.12	1,82,000/-	16.07.12				सुरेश परमार	
12	53	बागमुगालिया पुरानी बस्ती में सुरजीत के भवन से प्रेमीलाल के मकान तक सी.सी. रोड	291-10-02 A+B 11-12	1,00,00/-	16.07.12				सुरेश परमार	
13	53	लहार स्कूल में रिटेनिंग बाल का निर्माण	291-10-06 A+B 11-12	2,80,000/-	16.07.12				सुरेश परमार	

**जोन क्रमांक-11**  
**यांत्रिकी शाखा विकास कार्य**  
**2012-13**

**वार्ड क्रमांक 49, 50, 51, 52, 53**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	बजट मद	स्वीकृत राशि	कार्य आदेश दिनांक	कार्य पूर्ण	वर्तमान स्थिति	भुगतान राशि	ठेकेदार का नाम	रिमांक
1	49	ई-7/67 से 114 तक नाली निर्माण	291-10-04 ए 2012-13	10,00,000						निविदा प्रक्रिया में
2	50	जनता कॉलोनी में जे-60 से भाटिया जी के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 बी 2012-13	1,76,900						निविदा प्रक्रिया में
3	50	जनता कॉलोनी में जे-73 से 90 तक सी.सी. रोड निर्माण	290-10-02 बी 2012-13	2,15,250						निविदा प्रक्रिया में
4	50	जनता कॉलोनी में जे-73 से 90 तक नाली निर्माण	290-10-02 बी 2012-13	1,42,200						निविदा प्रक्रिया में
5	51	शाहपुरा ए-सेक्टर में 246 से दुर्गा मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-07 बी 2012-13	6,90,500						निविदा प्रक्रिया में
6	51	शाहपुरा ए-सेक्टर में मकान नम्बर 36 से मेन रोड तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 ए 2012-13	4,62,000						निविदा प्रक्रिया में

7	51	शाहपुरा सी-सेक्टर में मकान नम्बर सी-937 एवं बी.डी.ए. कॉम्पलेक्स के पास सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 ए 2012-13	1,49,200						निविदा प्रक्रिया में
8	51	शाहपुरा सी-सेक्टर जेन मंदिर के पास रोड साईड में फ्लोरिंग कार्य	291-10-04 ए 2012-13	1,75,350						निविदा प्रक्रिया में
9	51	गुलमोहर में राजीव गांधी स्कूल के पास सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 ए 2012-13	3,53,000						निविदा प्रक्रिया में
10	51	शाहपुरा सी-सेक्टर में 344, 345 के पास नाली निर्माण व रोड क्रस	291-10-04 ए 2012-13	80,000						निविदा प्रक्रिया में
11	52	रोहित नगर में सॉची कॉर्नर से शहीद हेमू कालानी तक डामरीकरण	291-10-04 ए 2012-13	13,78,200						निविदा प्रक्रिया में
12	52	रोहित नगर में मकान नम्बर 46 से बसंत बिहार तक डामरीकरण	291-10-04 ए 291-10-03 ए 291-10-07 ए 2012-13	11,38,000						निविदा प्रक्रिया में
13	52	बागसेवनिया में परमार किराना से अमराई ग्राम पुलिया तक सी.सी. रोड निर्माण	291-10-04 ए 2012-13	9,93,300						निविदा प्रक्रिया में