

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक 54 (वर्ष 2011-2012)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	54	राजकली बाई स्कूल के पीछे सुरेन्द्र सिंह माली के मकान के पास सीसी कार्य।	2,80,500	291-10-03ए 291-10-03बी	155/ 28.11.11	2 माह	जीतेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	2,79,655	--
2	54	वार्ड 54 श्याम नगर अटल चौराहा राधा ठकुर के घर के सामने सी.सी. कार्य	1,11,265	290-10-02 ए	175/ 30.12.11	1 माह	फकरुद्दीन	कार्य पूर्ण	1,10,787	--
3	54	वार्ड 54 बाग वाला कुआ भूपेश सोनी के घर के पास देवनाथ मंदिर के पास सी.सी. कार्य	2,29,075	290-10-02 ए	162/ 12.12.11	1 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य पूर्ण	228760	--
4	54	वार्ड क्रमांक 54 मानसिंह के पास राम रतन शर्मा	1,12,200	291-10-02 ए	190 16/2/12	1 माह	फकरुद्दीन	कार्य पूर्ण	112200	--

		के मकान के पास सी.सी. कार्य								
5	54	वार्ड 54 बाग वाला कुआ बुद्ध राम कावरकर के मकान के पास सी.सी.	90,210	290-10-02 ए	183/ 14.02.12	1 माह	विनोद ओमरे	कार्य पूर्ण	89794	--
6	54	पिपलिया पेंदे खां लीला किशन चौहान के घर के सामने मस्जिद तक डब्ल्यू बी.एम रोड	1,32,240	291-10-01ए	169/ 22.12.11	1 माह	आर. डी. सुमन	कार्य पूर्ण	131656	--
7	54	पिपलिया पेंदे खां में बिजियाल के घर के सामने हनुमान मंदिर वाली सड़क पर डब्ल्यू बी.एम. कार्य।	1,47,750	291-10-01ए 291-10-01बी	170/ 22.12.11	1 माह	आर. डी. सुमन	कार्य पूर्ण	146730	--
8	54	कृष्णा कालोनी में मालती साहू के घर से जस्सी साहू के मकान तक सी.सी. कार्य।	3,26,315	291-10-02बी वार्ड नियोजन	187 01.03.12	2 माह	नरेन्द्र चौकसे	कार्य पूर्ण	326265	--
9	54	बरखेड़ा पठानी शमशानघाट में लकड़ी संग्रह हेतु शेड का निर्माण।	5,97,000.00	विश्राम/कब्रस्तान 230-55-05	186 27.02.12	2 माह	आकाश कंस्ट्रक्शन	कार्य प्रगति पर		--
10	54	होलीवाड़ा भारत सिंह के	2,89,100	412-10-15 ए	188	2 माह	नरेन्द्र	कार्य पूर्ण	288888	--

		मकान के पास सीसी कार्य।			01.03.12		चौकसे			
11	54	पिपलिया पेदेँ खां में कैलाश के मकान से बीरेन्द्र एवं जगदीश के मकान तक सी सी कार्य	200000	291-10-01 ए तथा बी	207 18.05.12	01 माह	कामदगिरी द्विवेदी	कार्य पूर्ण	197795	--
12.	54	वार्ड 54,55,56 एवं 58 में दरोगा शेड का निर्माण	588000	दरोगा शेड का निर्माण 410-20-01						मुख्यालय में निविदा हेतु
13.	54	कृष्णा नगर में भगरु नागर से प्रदीप घाटे तक सी सी	89000	291-10-04 बी	220 04.06.12	01 माह	मो. शमशुल	कार्य पूर्ण	87907	--
14.	54	पुरानी बस्ती बरखेड़ापठानी संतोष चिराग से प्रकाश मेहरा तक सी सी कार्य	99000	290-10-04 ए तथा बी	213 24.05.12	01 माह	मो. शमशुल	कार्य पूर्ण		--
15.	54	कृष्णा नगर मानसिंह के कुये के पास अफजल के पास से तिवारी के घर तक सी सी	113000	290-10-04 ए	212 21.05.12	01 माह	विनोद ओमरे	कार्य पूर्ण	1111870	--

16	54	शिवाजी बाड़ा मस्की कालोनी बरखेड़ापठानी में राजकुमार के घर के सामने सी सी	211860	291-10-02 ए एव बी 291-10-07 बी	215 24.05.12	02 माह	मो. शमशुल	कार्य पूर्ण	211803	--
17	54	शा.मा. शाला बरखेड़ा पठानी में छत की मरम्मत।	23000	291-10-06 ए एवं बी			देवेश मालवीय			अनुबंध में
18.	54	पिपलिया पेदे खां शमशान घाट में फेंसिंग कार्य	139000	230-51-35 बी	242 24.07.12	01 माह	विनोद ओमरे			अप्रारंभ
19.	54	वार्ड कार्यालय के सामने बरखेड़ापठानी मे पेवर ब्लाक लगाने का कार्य	516780	230-52-01	587 28.03.12	02 माह	सुरेन्द्र पटेल	कार्य पूर्ण	516390	--
20.	54	कृष्णानगर में मानसिंह के कुंये के पास रामबाबू के घर के पास सी सी कार्य।	199000	291-10-04 ए सम्पत्तिकर	214 24.05.12	01 माह	मो. शमशुल	कार्य पूर्ण	196895	
21.	54	वार्ड कार्यालय के सामने बरखेड़ा पठानी में पेवर ब्लाक लगाने का कार्य।	516780	230-52-01	587 28.03.12	02 माह	सुरेन्द्र पटेल	कार्य पूर्ण	516390	

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची
वार्ड क्रमांक 55 (वर्ष 2011-2012)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	55	साकेत नगर 2सी में मकान क्र. 54 आरडी सोनी के सामने सीसी कार्य।	3,88,000.00	291-10-04ए 291-10-04बी						स्वीकृति में
2	55	साकेत नगर मकान क्र. 163/2-सी डॉ. डीएल बघेल के पास सीसी कार्य।	3,41,000.00	291-10-02ए	243 30.07.12	02 माह	गजेन्द्र मालवीय	कार्य प्रगति पर		
3	55	साकेत नगर म.नं. एल-35, 3-ए किशोर कुमार जोशी के सामने सीसी कार्य।	3,11,355.00	291-10-02ए	192 25.02.12	02 माह	पवन कुमार श्रीवास्तव	कार्य पूर्ण	311026	--
4	55	साकेत नगर में म.नं. एम-121-2बी, एमके नरयार के पास सीसी कार्य।	2,38,000.00	291-10-02ए 291-10-02बी	241 24.07.12	02 माह	पवन कुमार श्रीवास्तव	कार्य पूर्ण	237725	--
5	55	शक्ति नगर सेक्टर 1 में ओवर हेड टैंक के पीछे सीसी कार्य।	2,78,000.00	291-10-02बी	242 30.07.12	02 माह	गजेन्द्र मालवीय		277258	

6	55	साकेत नगर में अब्दुल अजीज के मकान के पास सीसी सड़क कार्य।	1,10,330.00	291-10-03ए	172/ 22.12.11	1 माह	विनोदकार ओमरे	कार्यपूर्ण	1,10,194	--
7	55	साकेत नगर 3-ए कर्नेल सिंह के मकान के पास सीसी कार्य।	66,385.00	291-10-03ए	171/ 22.12.11	1 माह	आर. डी. सुमन	कार्यपूर्ण	66,154	--
8	55	शक्ति नगर सेक्टर-1 श्री दुबे के मकान के पास सीसी कार्य।	1,02,850.00	291-10-03ए 291-10-03बी	198 23.04.12	1 माह	फखरुद्दीन	कार्य पूर्ण	95946	--
9	55	साकेत नगर 2-ए कम्प्युनिटी हॉल के पास पेविंग ब्लॉक का कार्य।	5,45,490.00	खेल/मैदान/ पार्क 230-51-03	191 19.03.12	02 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य प्रगति पर		
10	55	शंकराचार्य पार्क में पेविंग ब्लॉक का निर्माण।	5,23,000.00	खेल/मैदान/ पार्क 230-51-03	555 24.02.12	02 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य प्रगति पर		--
11	55	भारत माता मंदिर पार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	9,96,000.00	खेल/मैदान/ पार्क 230-51-03	185 27.02.12	02 माह	मां शारदा इंजीनियर्स	कार्य प्रगति पर		--
12	55	साकेत नगर 3-ए, शिव मंदिर के पास पार्क पेविंग ब्लॉक	1,96,000.00	खेल मैदान/पार्क 230-51-04	184 27.02.12	2 माह	माँ शारदा इंजीनियर्स	कार्य पूर्ण		--

13	55	शक्ति नगर, म.नं. 345/2 के पास फेंसिंग तथा सीसी कार्य।	1,95,635.00	412-10-15 230-59-05	154/ 28.11.11	2 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य पूर्ण		--
14	55	यांत्रिकी मुख्यालय भवन के प्रथम तल पर फर्नीशिंग कार्य	1,31,500.00	410-20-01	176/ 20.01.12	1 माह	मेसर्स वूड क्राफ्ट	कार्य पूर्ण	1,31205	--
15	55	पुलिस लाइन में कुए की मुंडेर की दीवाल निर्माण कार्य।	1,47,000.00	410-20-01	182/ 08.02.12	1 माह	मोहम्मद शमशुल	कार्य पूर्ण	146548	--
16	55	पंचवटी मार्केट में पेविंग ब्लॉक का कार्य।	12,98,000	230-50-34	545 17.01.12	ढाई माह	राघवेन्द्र द्विवेदी	कार्य प्रगति पर		--
17	55	एकता नगर झुग्गी बस्ती में सीसी कार्य।	5,78,000.00	230-59-05 गंदी बस्ती-हरिजन बस्ती			गजेन्द्र मालवीय			अनुबंध में
18	55	पंचवटी मार्केट में चारों ओर सीसी कार्य।	13,60,000.	412-10-15	546 17.01.12	ढाई माह	मून्नालाल राठौर	कार्य प्रगति पर		--
19	55	शक्ति नगर में मकान क्र. 209 से 217 तक डामरीकरण कार्य।	4,13,000.00	412-10-15			तेजिन्दर सिंह			अनुबंध में

20	55	वार्ड 55 साकेत नगर में मकान क्रमांक 167/3 डी पी.एल. कपूर के सामने सी. सी. कार्य	3,80,000	291-10-04 बी 291-10-01 ए एवं बी	219 24.05.12	02 माह	मो. फारुख	कार्य पूर्ण	375669	--
21	55	वार्ड 55 साकेत नगर मकान क्रमांक एल-72/3 बी पी. एन. शर्मा से मकान क्रमांक जे.एम.-85 में सी.सी. कार्य	2,26,000	291-10-04 बी 291-10-02 बी 291-10-07 ए एवं बी	222 04.06.12	02 माह	अभिषेक सोनी	कार्य पूर्ण	222626	--
22	55	वार्ड 55 माधव उद्यान में स्टेज पर फ्लोरिंग कार्य	1,25,000	230-51-03 खेल मैदान/पार्क	204 14.05.12	1 माह	कैलाश वले	कार्य पूर्ण	124546	--
23	55	वार्ड 55 शासकीय माध्यमिक शाला हबीबगंज में पेवर ब्लॉक कार्य	2,50,000	291-10-06 ए एवं बी शिक्षा उपकर	232 10.07.12	03 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य प्रगति पर		--
24	55	साकेत नगर 2-ए कम्प्युनिटी हॉल के पास पेविंग ब्लाक का कार्य।	5,45,490.00	खेल/मैदान/ पार्क 230-51-03	191 19.03.12	02 माह	जितेन्द्र शुक्ला	अप्रारंभ		--
25	55	साकेत नगर में म.न. एल आई जी 46/3बी के सामने पार्क में विकास	180000	230-51-03			देवेन्द्र वर्मा			अनुबंध में
26.	55	शक्ति नगर में म.न. 279/2, सी सेक्टर तथा साकेत नगर में में डामरीकरण	1725385	412-10-15 ए	17.04.12	01 माह	तेजिन्दर सिंह		1463639	प्रथम रनिंग बिल

27.	55	साकेत नगर 4 बी में शापिंग काम्पलेक्स के पास नाला मरम्मत कार्य	25000	230-50-11 ए	31.03.12	07 दिवस	आर डी सुमन	कार्य पूर्ण	23743	--
28.	55	यांत्रिक मुख्यालय में फायर ब्रिगेड शाखा हेतु शौचालय, मूत्रालय निर्माण	252000	230-51-21	245 06.08.12	02 माह	प्रदीप सिकदर	अप्रारंभ		
29.	55	शक्ति नगर मुख्य मार्ग एवं साकेत नगर 2ए, 2बी, 2 सी की सड़कों पर डामरीकरण।	2500000	सांसद कोठ			तेजिन्दर सिंह			अनुबंध हेतु मुख्यालय
30.	55	शक्ति नगर फेस 2 में सुभाष बोस मूती म.न. 295/2 से 397 तक डामरीकरण	766000	एम्स एवं आसपास का विकास	70 01.05.12	01 माह	कमला कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	852059	
31.	55	साकेत नगर 2 सी भवानी चौक में सार्वजनिक मंच का निर्माण।	155000	291-10-04 ए सम्पत्तिकर	240 16.07.12	01 माह	विनोद ओमरे	अप्रारंभ		

**यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत वार्ड क्र. 56 के विकास कार्यों की सूची
(वर्ष 2011-2012)**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56	विकास नगर झुग्गी बस्ती भंवरलाल की झुग्गी से पुलिया तक सीसी कार्य।	3,50,610.00	291-10-02ए	178 24.01.12	02 माह	संजय सिसोदिया	कार्य पूर्ण	344927	--
2	56	चमन बी के घर के पास जनता क्वा. में सीसी कार्य।	1,94,480.00	291-10-02ए	163 12.12.11	1 माह	मोहम्मद फारुख	कार्य पूर्ण	1,94,289	--
3	56	लक्ष्मी सेनी के घर के पास सीसी कार्य।	1,96,675.00	291-10-02बी 291-10-03बी 291-10-03बी	161 07.12.11	1 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	1,91,345	--
4	56	विकास नगर दुर्गा चौक में सीसी कार्य।	2,33,750.00	291-10-03ए 291-10-01ए	162 07.12.11	1 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	2,33,295	--
5	56	कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज सीढ़ी पर रेलिंग	65,960.00	291-10-01बी	174 27.12.11	2 माह	संजय सिसोदिया	कार्य प्रगति पर		--

6	56	विकास नगर झुग्गी बस्ती में रवि वर्मा जीतू, प्रभू पण्डित के घर के सामने सीसी	3,30,000.00	291-10-07ए 291-10-07बी	223 04.06.12	02 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	326458	--
7	56	आईएसबीटी में बैंच लगाये जाने का कार्य।	3,13,236.00	410-80-05	166 16.12.11	2 माह	मेसर्स वूड क्राफ्ट	कार्य पूर्ण	313236	--
8	56	आईएसबीटी में पार्किंग स्थल पर सेन्टर बर्ज एवं पेविंग ब्लाक का कार्य	3,85,035.00	230-55-05	165 12.12.11	2 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य प्रगति पर		--
9	56	भारती निकेतन एमआईजी 50 के सामने सीसी कार्य।	4,65,630.00	290-20-03	157 02.12.11	1 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	4,65,170	--
10	56	आईएसबीटी में टिकिट काउंटर एवं पुलिस चौकी का निर्माण	4,77,695.00	410-20-01	158 02.12.11	2 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य पूर्ण		--
11	56	वार्ड 56 कैलाश नगर झुग्गी बस्ती डॉ0 अम्बेडकर मुर्ती दरगाह के पास गलियों में सी.सी. कार्य	2,97,000.00	291-10-03 बी 291-10-02 ए एवं बी 291-10-04 ए	211 21.05.12	1 माह	लवकुश यादव	कार्य पूर्ण		--

12	56	वार्ड 56 भारतीय निकेतन मकान क्रमांक एल.आई. जी. 54 से मनीषा टॉवर तक सी.सी. कार्य	4,75,000.00	291-10-04 ए एवं बी			मुन्नालाल राठौर			अनुबंध की प्रक्रिया में
13	56	वार्ड 56 भारती निकेतन एम.आई.जी. 24 के पास नाला मरम्मत	71,000.00	291-10-01 बी	216 24.05.12	1 माह	कैलाश वले	कार्य पूर्ण		--
14	56	वार्ड 56 भारतीय निकेतन में मकान क्रमांक एम. आई.जी. 23 से एम 24 श्रवण दाहिमा के सामने सी.सी. कार्य	1,51,000.00	291-10-02 बी	218 24.05.12	1 माह	कैलाश वले	कार्य पूर्ण		--
15	56	गौतम पार्क में वालू प्रदाय कार्य	24500.00	मुख्यालय कोट	203 04.05.12	07 दिवस	अफसर खान	कार्य पूर्ण		--
16	56	गौतम नगर में म.न. 153 के सामने सी सी कार्य	152000.00	मुख्यालय कोट	248 06.08.12	01 माह	संजय सिंह सिसौदिया	कार्य प्रगति पर		--
17	56	वार्ड कार्यालय में बाथरूम मरम्मत एवं पुताई कार्य	25000.00	वार्ड नियोजन ए			देवेश मालवीय			अनुबंध की प्रक्रिया में

18	56	स्वाभिमान चौक रचना नगर में बस स्टाप का निर्माण	200000	विधायक निधि	247 06.08.12	02 माह	प्रतिराज सिंह यादव	अप्रारंभ		
19	56	आदर्श नगर रचना नगर में विकास कार्य	200000	विधायक निधि	236 12.07.12	02 माह	देवेश मालवीय	अप्रारंभ		
20	56	गोतम नगर में आर्य भवन के पास शेड का निर्माण।	200000	विधायक निधि	233 12.07.12	02 माह	आनंदराव	अप्रारंभ		
21	56	कस्तूरबा नगर गांधी पार्क में सम्पटेंक के पास शेड निर्माण	100000	विधायक निधि	246 06.08.12	02 माह	प्रतिराज सिंह यादव	अप्रारंभ		
22	56	गौतम नगर में म.न. 153 एवं 162 के पास नाले की दीवार एवं पैरापिट निर्माण	336000	नाला/नाली मुख्यालय मद	20.07.12	01 माह	देवेन्द्र वर्मा	कार्य पूर्ण		
23	56	आई एस बी टी मुख्य सड़क के सामने सड़क डामरीकरण कार्य	840000	आई एस बी टी बजट मद			कमला कन्स.	कार्य प्रारंभ (वर्षा के कारण)		

24	56	शासकीय मिडिल स्कूल जनता क्वार्टर में लोहे की खिड़की तथा बाउन्डीवाल निर्माण	359000	शिक्षा उपकर ए तथा बी			लवकुश यादव			अनुबंध में
25	56	विकास नगर झुग्गी बस्ती में सी सी कार्य, फूलसिंह निच्छे के पास	246000	वार्ड का समग्र विकास बी	231 10.07.12	01 माह	लवकुश यादव	कार्य पूर्ण	255568	
26	56	विकास नगर झुग्गी बस्ती में अनिल खेड़ा की झुग्गी के पास सी सी कार्य।	163000	291-10-02 ए वार्ड नियोजन	217 24.05.12	01 माह	कैलाश वले	कार्य पूर्ण	156657	
27	56	कैलाश नगर झुग्गी बस्ती में किरण पाटिल की झुग्गी के पास सी सी कार्य।	199000	291-10-03 ए एवं बी 291-10-01 ए एवं बी	221 04.06.12	01 माह	प्रतिराज सिंह यादव	कार्य पूर्ण		
28	56	भारती निकेतन में इन्द्रेश गजभिये के सामने पार्क का विकास कार्य।	560000.00	खेल मैदान एवं पार्क						निविदा प्रक्रिया में मुख्यालय

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत वार्ड क्र. 57 के विकास कार्यों की सूची

(वर्ष 2011-2012)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	57	अन्ना नगर सजन गायकवाड़ की झुग्गी के पास सीसी एवं डॉ. अम्बेडकर का शेड मरम्मत कार्य।	94,700.00	291-10-02ए	181 08.02.12	1 माह	मोहम्मद शमशुल	कार्य पूर्ण	94663.00	--
2.	57	अन्ना नगर झुग्गी बस्ती में आंगनबाड़ी म. नं. 474 के सामने सीसी कार्य।	2,30,945.00	291-10-02ए	210 21.05.12	2 माह	जफर अली	अप्रारंभ		

3.	57	अन्ना नगर, प्रियास्वामी की झुग्गी से कार्तिक मंदिर के पास सीसी कार्य।	2,16,920.00	291-10-02ए	165 13.12.11	1 माह	जितेन्द्र शुक्ला	कार्य पूर्ण	2,16,363	--
4.	57	पुराना नगर गोपाल नाउ के घर के सामने सीसी कार्य	127770.00	291-10-02ए	200 01.05.12	45 दिवस	मोहम्मद शमशुल	कार्य पूर्ण	126509	--
5.	57	पुराना नगर सार्वजनिक शौचालय के सामने सीसी कार्य।	1,35,630.00	291-10-02ए 291-10-02बी	193 09.04.12	45 दिवस	विनोद ओमरे	कार्य पूर्ण	135533	--
6.	57	अन्ना नगर, झुग्गी बस्ती में उदयराम पाल के घर के पास सीसी कार्य।	2,29,075.00	291-10-03बी 291-10-03बी	209 21.05.12	02 माह	जफर अली	अप्रारंभ		--
7.	57	अन्ना नगर सिद्धार्थ राय की झुग्गी के पास सीसी कार्य।	3,00,000.00	291-10-01बी 291-10-01बी	227 27.06.12	02 माह	जफर अली	कार्य पूर्ण	314882	--

8.	57	वार्ड कार्यालय 57 के नवीन भवन का निर्माण	5,70,000.00	410-20-01						निविदा में मुख्यालय
9.	57	सुभाष नगर, शमशान घाट में डामरीकरण कार्य।	4,38,000.00	230-59-05			सरमन इंडिया		कार्य पूर्ण	
10.	57	वार्ड 57 सुभाष नगर विश्राम घाट पर फेंसिंग कार्य	2,00,000.00	230-59-05 विश्रामघाट/कब्रस्तान	224 19.06.12	45 दिवस	कैलाश वले	कार्य प्रगति पर		--
11.	57	वार्ड 57 सुभाष नगर विश्राम घाट विद्युत शवदाह गृह में पेवर ब्लॉक, कोटा स्टोन आदि कार्य	12,41,000	230-50-31 विद्युत शवदाह गृह में	551 30.03.12	03 माह	आकाश कन्स.	कार्य पूर्ण	1239563	--
12.	57	वार्ड 57 सुभाष नगर शमशान घाट में मेन गेट एवं चबूतरा निर्माण कार्य	7,90,000.00	230-59-05	225 19.06.12	02 माह	गुरमेल सिंह	कार्य प्रगति पर		

13.	57	वार्ड 57 सुभाष नगर शमशान घाट में डामरीकरण सडक कार्य	11,44,000	सडक अनुरक्षण मुख्यालय मद						निविदा हेतु मुख्यालय
14.	57	डबल स्टोरी सुभाष मार्केट में चबूतरा कार्य	200000	वार्ड नियोजन निधि बी			मो. शमशुल			अनुबंध में
15.	57	पुराना नगर झुग्गी बस्ती में शेड का निर्माण	100000	विधायक निधि	229 27.06.12	02 माह	वैभव सक्सेना			अप्रारंभ
16.	57	पुराना नगर झुग्गी बस्ती में डा. बाला साहेब पार्क विकास शेड निर्माण	200000	विधायक निधि	230 27.06.12	02 माह	वैभव सक्सेना			अप्रारंभ
17.	57	पुराना नगर झुग्गी बस्ती में शौचालय मरम्मत	116000	विधायक निधि	228 27.06.12	02 माह	वैभव सक्सेना			अप्रारंभ
18.	57	अन्नानगर में केरियर कालेज के पास मीट मार्केट में जिम का निर्माण	320000	विधायक निधि						अनुबंध में

19.	57	अन्नानगर में आंगनबाड़ी का निर्माण	294098.00	शासन मद			अ. असलम			अनुबंध में
20.	57	अन्नानगर में गोरखनाथ तथा रामेश्वर की झुग्गी के पास सी सी नाली एवं रोड कार्य	159600	291-10-02 ए एव बी 291-10-03 बी			आर डी सुमन			अनुबंध में
21.	57	अन्नानगर कांजी हाउस में फ्लोरिंग शेड चरी आदि का निर्माण।	598000.00	410-20-01						निविदा प्रक्रिया में मुख्यालय

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक 58 (वर्ष 2011-2012)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58	प्रगति नगर में म.नं. 183 के सामने सीसी कार्य।	1,87,200	291-10-02ए			लखन चौहान			अनुबंध हेतु
2	58	जवाहर नगर में मिश्रा हार्डवेयर के पास नाले की दीवार निर्माण।	2,13,265	291-10-02ए	206 18.05.12	02 माह	गुरुमेल सिंह	अप्रारंभ		--
3	58	वार्ड कार्यालय क्रमांक 58 के फेंसिंग का कार्य।	1,23,000.00	291-10-02ए	199 23.04.12	डेढ़ माह	विनोद ओमरे	कार्य पूर्ण		--
4	58	पंछी विहार म.नं. 872 से 589 तक सीसी कार्य।	2,57,000.00	291-10-02बी	194 31.03.12	02 माह	मो. फारुख	कार्य पूर्ण	253836	--
5	58	जयहिन्द नगर में जगन्नाथ पाटिल फरहान पानी की टंकी के पास सीसी कार्य।	1,24,740.00	291-10-02बी	195 31.03.12	डेढ़ माह	मोहम्मद फारुख	कार्य पूर्ण	124536	--
6	58	अविनाश नगर में म.नं. 184, जीएस पाल के घर के सामने सीसी कार्य।	2,80,000	291-10-02बी 291-10-02बी	212 24.05.12	02 माह	नरेन्द्र चौकसे	कार्य पूर्ण	280429	--

7	58	205, ए-सेक्टर अवधपुरी में विनोद शर्मा के घर के सामने सीसी कार्य।	1,41,685	291-10-01ए	168/ 22.12.11	1 माह	आर. डी. सुमन	कार्यपूर्ण	1,41,065	--
8	58	न्यू फोर्ट कालोनी में म.नं. 84, एच.पी. अश्विन के घर के सामने सीसी कार्य।	100,980	291-10-01ए 291-10-01बी	190 02.03.12	डेढ़ माह	आर. डी. सुमन	कार्य पूर्ण	100539	--
9	58	अवधपुरी चौराहे पर ऑटो स्टेण्ड का निर्माण।	2,57,050	230-59-05			मॉ शारदा इंजीनियर्स			अनुबंध हेतु
10	58	वार्ड 58 प्रगति नगर से 128 ऋषि ईस्ट सिटी मार्ग पर सी.सी. कार्य	2,91,000	320-20-02 ए	27.10.11	1 माह	पवन श्रीवास्तव	कार्य पूर्ण	2,90,543	
11	58	वार्ड 58 सूरज कुंज कॉलोनी में सीवेज लाईन चेम्बर कार्य	5,70,942	अवैध कॉलोनी विकास शुल्क	156/ 02.12.11	3 माह	नरेन्द्र चौकसे	कार्य पूर्ण		--
12	58	वार्ड 58 अवधपुरी से पार्थ स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग पर डब्ल्यू बी.एम. सडक	1,69,000	291-10-01 बी 291-10-02 ए	173/ 22.11.12	2 माह	विनोद ओमरे	अप्रारंभ		सीमांकन हेतु भूमि विवाद
13	58	वार्ड 58 टैगोर नगर पार्क में फेंसिंग कार्य मकान क्रमांक 55 जमुना सिंह के सामने	1,58,000	291-10-07 ए एवं बी 291-10-02 ए एवं बी			आर डी सुमन			अनुबंध में

14	58	वार्ड 58 पूर्वांचल फेस-1 पार्क में पेवर ब्लॉक कार्य	1,84,000	291-10-02 ए 291-10-04 ए एवं बी			शाहवर सिददीकी			अनुबंध में
15	58	पलाश परिसर में म.न. 47 से 57 तक सी सी कार्य	269000	230-15-35			श्री बालाजी			अनुबंध में
16.	58	शासकीय बालक मिडिल स्कूल पठानी में सम्पटेंक निर्माण	116400	291-10-06 ए तथा बी	238 16.07.12	03 माह	लवकुश यादव	अप्रारंभ		--
17.	58	एस आर जी केम्पस बी डी ए मुख्य मार्ग एच 15 से एच 28 तक सी सी सड़क निर्माण	350000	जनभागीदारी			नरेन्द्र चौकसे			अनुबंध में
18.	58	शासकीय मा.शाला बरखेड़ा में 02 अति. कक्ष का निर्माण	695640	सर्वशिक्षा अभियान	226 19.06.12	04 माह	राधेश्याम चौहान	अप्रारंभ		

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक 54 (वर्ष 2012-2013)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	54	श्याम नगर में शर्मा जी के मकान से जगदीश अंडे वाले तक सी सी नाली निर्माण।	212000.00	नाला/नाली ए	239 1607.12	45 दिवस	राजेन्द्र सिंह	अप्रारंभ		
2	54	बरखेड़ा पठानी में मस्जिद के पास वाली सड़क पर सीमेंट कांक्रीट कार्य।	200000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए			खिलान सिंह			निविदा समिति में
3	54	पुरानी बस्ती बरखेड़ापठानी में शमशुददीन नंदकिशोर त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, टावर के पास सी.सी. देवनारायन मंदिर	319200.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में

4	54	नरेन्द्र नगर कृष्णा नगर बरखेड़ा पठानी में नागेश्वर शुक्ला के घर के सामने सड़क डामरीकरण	345000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में
5	54	पिपलिया पेंदे खां में रमेश चौबे से अनिल सौनी मनीराम एवं रियाज भाई के घर के पास सी सी सड़क निर्माण।	300000.00	सड़क अनुरक्षण ए तथा बी						निविदा प्रक्रिया में
6	54	होलीबाड़ा में कृष्णा विश्वकर्मा के घर के पास सी सी कार्य।	187950.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए तथा बी			भागीरथ दांगी			निविदा समिति में

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची
वार्ड क्रमांक 55 (वर्ष 2012-2013)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	55	शक्ति नगर में ओव्हर हैड टैंक के पास बाथरूम एवं शौचालय का निर्माण।	126000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए			खिलान सिंह			निविदा समिति में
2	55	साकेत नगर में पंचवटी मार्केट के पीछे पार्क का विकास	100000.00	विधायक निधि			मां शास्दा इंजीनियर्स			निविदा समिति में
3	55	साकेत नगर में कम्युनिटी हाल के पास बाथरूम एवं शौचालय का निर्माण	126000.00	अनिवार्य समेकित कर बी			खिलान सिंह			निविदा समिति में
4	55	विश्वकर्मा नगर में बनवारी हवालदार से देवीलाल ठाकुर एवं अनिल पंडित सीताराम शर्मा रामस्वरूप शर्मा के पास सी सी कार्य।	398000.00	सम्पत्तिकर बी						निविदा प्रक्रिया में

5	55	एकता नगर झुग्गी बस्ती में कुंये की मरम्मत अंतर्गत दीवाल एवं जाली ढंकने का कार्य।	78100.00	सम्पत्तिकर बी तथा अनिवार्य समेकित कर बी						निविदा प्रक्रिया में
6	55	साकेत नगर में म.न. एल आई जी - 27 से एम आई जी 1/3बी तक सी सी कार्य।	366000.00	सम्पत्तिकर ए						निविदा प्रक्रिया में
7	55	वार्ड कार्यालय पंचवटी के पास सी सी कार्य।	338000.00	सम्पत्तिकर ए						निविदा प्रक्रिया में
8.	55	सुभाष खेल मैदान में बास्केटवाल कोर्ट का निर्माण	640000.00	मुख्यालय कोट						प्रशासकीय स्वीकृति में

**यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत वार्ड क्र. 56 के विकास कार्यों की सूची
(वर्ष 2012-2013)**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56	म.न. 75/बी सेक्टर के सामने कस्तूरबा नगर में सीवेज का कार्य।	120000.00	सीवेज लाईन/मेनहाल कवर/चेम्बर	237	45 दिवस	शशिकांत शर्मा	अप्रारंभ		
2	56	विकास नगर में कैलाश के घर के पास सी सी कार्य।	159600.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए			लवकुश यादव			निविदा समिति में

**यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत वार्ड क्र. 57 के विकास कार्यों की सूची
(वर्ष 2012-2013)**

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	57	विभिन्न जगह बैच लगाये जाने का कार्य।	100000.00	291-10-02ए वार्ड नियोजन विकास निधि						निविदा प्रक्रिया में

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत विकास कार्यों की सूची
वार्ड क्रमांक 58 (वर्ष 2012-2013)

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58	इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती में ओमप्रकाश के घर के पास सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण।	117600.00	अनिवार्य समेकित कर ए						निविदा प्रक्रिया में
2	58	इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती में नाली निर्माण कार्य।	125000.00	सम्पत्तिकर बी						निविदा प्रक्रिया में
3	58	सुरभि इन्क्लेव कालोनी के पास से शिवमंदिर के पास तक सी सी	162750.00	अनिवार्य समेकित कर ए						निविदा प्रक्रिया में
4	58	जय हिन्द नगर में सी सी कार्य	94500.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में
5	58	जय हिन्द नगर में नाली निर्माण, प्रदीप सुरेश रामविलाश नारायण के पास	132000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में

6	58	आजाद नगर पंछी विहार में सुरेन्द्र सिंह रामभंवर के घर के पास सी सी कार्य।	175875.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में
7	58	सौम्या नगर फेस-1 में सी सी सड़क का निर्माण	204750.00	सम्पत्तिकर ए						निविदा प्रक्रिया में
8	58	दीप नगर केम्पस में म.न. 38 से 46-47 के पास तक सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण।	273000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि ए						निविदा प्रक्रिया में
9	58	विद्या सागर मैनेजमेंट के सामने बस स्टाप एवं यात्री शेड का निर्माण	1150000.00	मुख्यालय कोट						प्रशासकीय स्वीकृति में

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक 12 के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के तहत किये जाने वाले कार्यों की सूची

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कार्य आदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	54	वार्ड 54 मिडिल स्कूल अमरावद खुर्द में दो अतिरिक्त कक्ष	6,95,640	सर्व शिक्षा अभियान	147/ 26.08.11	06 माह	श्री राधेश्याम चौहान	कार्य प्रगति पर		
2	54	वार्ड 54 शासकीय माध्यमिक कन्या शाला बरखेडा पठानी में 2 अतिरिक्त कक्ष	6,95,640	सर्व शिक्षा अभियान	226 19.06.12	03 माह	श्री राधेश्याम चौहान	अप्रारंभ		
3	55	वार्ड 55 मिडिल स्कूल हर्बीबगज में 4 अतिरिक्त कक्ष	13,91,280	सर्व शिक्षा अभियान	20.05.11	6 माह	एम.एस. कन्स्ट्रक्शन	कार्य प्रगति पर		
4	58	वार्ड 58 में बालक मिडिल स्कूल बरखेडा में 4 अतिरिक्त कक्ष	13,91,280	सर्व शिक्षा अभियान	142/ 02.08.11	6 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य प्रगति पर		
5	58	वार्ड 58 महात्मा गांधी स्कूल बरखेडा में 3 अतिरिक्त कक्ष	10,43,460	सर्व शिक्षा अभियान	146/ 29.08.11	6 माह	मॉ शारदा इंजीनियर्स	कार्य प्रगति पर		

6	57	वार्ड 57 मिडिल स्कूल गोविन्द पुरा में 2 अतिरिक्त कक्ष	6,95,640	सर्व शिक्षा अभियान	20.05.11	6 माह	श्री राधेश्याम चौहान	कार्य प्रगति पर		
7	57	वार्ड 57 टी.आर.टी. गोविन्द पुरा में 2 अतिरिक्त कक्ष	6,95,640	सर्व शिक्षा अभियान	20.05.11	6 माह	श्री राधेश्याम चौहान	कार्य पूर्ण	653399	
8	57	वार्ड 57 में अन्ना नगर में स्कूल में 3 अतिरिक्त कक्ष	10,23,000	सर्व शिक्षा अभियान						निविदा प्रक्रिया में मुख्यालय