

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

जोन क्र 14 यांत्रिक विभाग

विकास कार्यों की जानकारी वार्ड 66

क्र	वार्ड क्र	कार्य का नाम	राशि	बजट मद	प्रशासकीय स्वीकृति क्र दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रतिशत	ठेकेदार का नाम	रिमार्क
1	66	विभिन्न स्थानों पर वर्षा कालीन रोड पर गढढे भरने एवं समतलीकरण कार्य	49400	वार्ड नियोजन	176 / 17-8-12	23 / 8 / 11	28 / 8 / 11		अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
2	66	कल्याण नगर शिवनगर में मार्गों की मरम्मत हेतु 40 एम एम बी एस मेटल सामग्री प्रदाय का कार्य	25000	पेंचवर्क	397 / 9-9-11	29 / 9 / 11	6 / 10 / 11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
3	66	भानपुर खंती पहुंच मार्ग की मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय	100000	पेंचवर्क	396 / 9-9-11	20 / 9 / 11	27 / 9 / 11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
4	66	बिहारी कालोनी मोहल्ला में डामरीकरण कार्य	100000	वार्डों का समग्र विकास	2263 / 31-3-11	16 / 11 / 11	15 / 12 / 11	14.44 प्रतिशत अधिक एस ओ आर	तेजेन्दर सिंह	कार्यपूर्ण

5	66	जी बी एन स्कूल के पास डब्लू बी एम सडक निर्माण	216000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	529/28-9-11	17/1/12	16/2/12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो इकबाल	प्रगति पर नर्मदा पाईप लाईन के कारण रोका गया
6	66	नारायण नगर में रोड मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य	24750	पेंचवर्क	795/2-12-11	27/12/11	4/1/12		अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
7	66	भानपुर पर्यावरण शेड पहुंच मार्गो हेतु डब्लू बी एम सडक कार्य	173000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	655/18-10-11	14/2/12	13/3/12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	एम ए कंस्ट्रक्शन	कार्यपूर्ण
8	66	भानपुर पर्यावरण शेड पहुंच मार्ग आर सी सी रोडक्रास का कार्य	90000	नाला/नाली बी	648/18-10-11	14/2/12	13/3/12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	एम ए कंस्ट्रक्शन	कार्यपूर्ण
9	66	कल्याण नगर में पुलिया एवं सी सी कार्य	206000	पुल एवं पुलिया	852/12-12-11	30/3/12	29/5/12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	प्रदीप महोबिया	कार्यपूर्ण
10	66	चांदबाड़ी के पीछे सी सी सडक निर्माण	351000	सडक अनुरक्षण जोन मद	843/14-10-11	30/3/12	29/4/12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो इकबाल	कार्यपूर्ण
11	66	भानपुर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल पर जाली लगाने का कार्य	61000	शिक्षा उपकर	625/14-10-11	30/3/12	29/4/12	एस पर एस ओ आर	मो इकबाल	कार्य प्रगति पर
12	66	ईरानी बस्ती में सी सी सडक का कार्य	131000	वार्ड नियोजन	875/20-12-11	30/3/12	29/4/12	1 प्रतिशत कम एस ओ	मो इकबाल	कार्य प्रगति पर

								आर		
13	66	हल्की बी की गली में डब्लू बी एम सडक का निर्माण (अटलनेहरू नगर)	20900	वार्ड नियोजन	650 / 18-10-11	25 / 2 / 12	12 / 3 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	जायनारायण विश्वकर्मा	कार्यपूर्ण
14	66	बशीरखां वाली गली में डब्लू बी एम सडक निर्माण (अटलनेहरू नगर)	21000	वार्ड नियोजन बी	631 / 14-10-11	25 / 2 / 12	12 / 3 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	जायनारायण विश्वकर्मा	कार्यपूर्ण
15	66	भानपुर पर्यावरण शेड में सीसी सडक निर्माण कार्य	422000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	647 / 18-10-11	24 / 1 / 12	23 / 3 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	एम ए कंस्ट्रक्शन	कार्यपूर्ण
16	66	भानपुर चौराहे पर पुराना वार्ड कार्यालय के अस्थाई रैन बसेरा हेतु शौचालय का निर्माण कार्य	50000	वार्ड कार्यालय उन्नयन एवं अन्य	981 / 9-1-12	30 / 3 / 12	29 / 4 / 12	एस पर एस ओ आर	मो इकबाल	कार्यपूर्ण
17	66	गीता नगर मते डब्लू बी एम सडक निर्माण	255000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	1050 / 13-1-12	30 / 3 / 12	29 / 4 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो इकबाल	प्रगति पर
18	66	लोधी नगर में सीसी सडक का निर्माण	192000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	1051 / 13-1-12	30 / 3 / 12	29 / 4 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो इकबाल	प्रगति पर
19	66	मदमट के मकान के पास डब्लू बी एम सडक निर्माण कार्य	133000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	526 / 1-10-11	28 / 4 / 12	27 / 5 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो फारूख	प्रगति पर
20	66	चांदबाड़ी के पीछे की गलियों में सी सी	222900	संपत्तिकर एवं वार्ड नियोजन	1112 / 30-1-12	2 / 5 / 12	1 / 6 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ	मो इकबाल	प्रगति पर

		सडक का निर्माण		निधि				आर		
21	66	शिवनगर में छत्रपति शिवाजी स्कूल के सामने रोडक्रास का निर्माण कार्य	90000					एस पर एस ओ आर	मो इकबाल	निविदा प्रक्रिया में
22	66	भगवती जागरण पूर्व मार्गों की मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य	19850	पेंचवर्क	1642 / 15-3-12	18 / 5 / 12			अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
23	66	गीता नगर में पुलिया का निर्माण	677000	नाला / नाली बी	1033 / 13-1-12	12 / 4 / 12		एस पर एस ओ आर	शाहिद अख्तर	प्रगति पर
24	66	कल्याण नगर पहुंच मार्ग पर डामरीकरण का कार्य (विदिशा रोड)	314000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	1049 / 13-1-12			11.50 प्रतिशत अधिक एस ओ आर	सरमन इंडिया	निविदा समिति में
25	66	लक्ष्मी नगर में डामरीकरण कार्य	274000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	1048 / 13-1-12			11.50 प्रतिशत अधिक एस ओ आर	सरमन इंडिया	निविदा समिति में
26	66	गीता नगर में डामरीकरण कार्य विदिशा रोड	450000						सरमन इंडिया	निविदा समिति में
27	66	चांदबाड़ी झुग्गी बस्ती में छोला दशहरा मैदान के पीछे मेन रोड पर पी सी सी नाली निर्माण	490000						एम ए कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर
28	66	चांदबाड़ी झुग्गी बस्ती	1600000						एम ए	प्रगति पर



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल  
जोन क्र 14 यांत्रिक विभाग  
विकास कार्यों की जानकारी वार्ड 67

क्र	वार्ड क्र	कार्य का नाम	राशि	बजट मद	प्रशासकीय स्वीकृति क्र दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रतिशत	ठेकेदार का नाम	रिमार्क
1	67	ग्राम सेमरा करारिया एवं अन्य स्थानों पर वर्षा कालीन गढढे भरने एवं रोड मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय	50000	वार्ड नियोजन निधि	182/17-8-11	23/8/11	26/8/11		अ. नईम	कार्यपूर्ण
2	67	ग्राम सेमरा वीरेन्द्र जैन के मकान के पास आर सी सी नाली का निर्माण कार्य	57000	वार्ड नियोजन निधि ए	183/17-8-11	23/11/11	22/12/11	6 प्रतिशत कम एस ओ आर	विकास जैन	कार्यपूर्ण
3	67	ग्राम मालीखेडी की गलियों में सी सी सडक निर्माण	200000	वार्ड नियोजन निधि बी	177/17-8-11	9/12/11	8/1/12	7 प्रतिशत कम एस ओ आर	कर्मा कंस्ट्रक्शन	कार्यपूर्ण
4	67	ग्राम खेजड़ा में हनुमान मंदिर स्कूल के पास सीसी सडक निर्माण	200000	वार्ड नियोजन निधि बी	179/17-8-11	2/12/11	1/1/12	7 प्रतिशत कम एस ओ आर	संजय सेठी	कार्यपूर्ण
5	67	करारिया फार्म में पांडे जी के मकान के पास सीसी सडक निर्माण	200000	वार्ड नियोजन निधि ए	180/17-8-11	13/12/11	12/1/12	6.5 प्रतिशत कम एस	गजेन्द्र मालवीय	कार्यपूर्ण

								ओ आर		
6	67	ग्राम महोली में गिरधारी लाल के मकान के पास सीसी सडक का निर्माण	200000	वार्ड नियोजन निधि ए	178 / 17-8-11	13 / 12 / 11	12 / 1 / 12	6.5 प्रतिशत कम एस ओ आर	गजेन्द्र मालवीय	कार्यपूर्ण
7	67	शबरी नगर मालीखेड़ी के रोड के गढढे भरने एवं समतलीकरण हेतु स्टोन डस्ट प्रदाय	25000	अनिवार्य समेकित कर	376 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
8	67	कोलुआ दामखेडा में सडकों की मरम्मत हेतु 40 एम एम बी एस मेटल सप्लाई का कार्य	25000	अनिवार्य समेकित कर	369 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
9	67	ग्राम कोलुआ में स्कूल के पास गलियों में सीसी सडक का निर्माण	200000	वार्ड नियोजन निधि ए एवं बी	310 / 3-9-11	9 / 12 / 11	8 / 1 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	कर्मा कंस्ट्रक्शन	कार्यपूर्ण
10	67	विभिन्न रोड पर सीसी सडक की मरम्मत कार्य	50000	वार्ड नियोजन निधि ए	181 / 17-8-11	27 / 1 / 12	26 / 2 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	अ. मन्नान	कार्यपूर्ण
11	67	सेमरा कैलाश नगर में दशहरा उत्सव पर समतलीकरण सामग्री प्रदाय	24975	दशहरा मैदान	570 / 110-11	26 / 11 / 11	3 / 12 / 11		अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
12	67	ग्राममहोली में आर सी सी पुलिया का	90000	अनिवार्य समेकित कर	623 / 14-10-11	14 / 2 / 12	13 / 3 / 12	एस पर एस ओ	प्रमेन्द्र कुमार बेण्देल	अप्रारंभ

		निर्माण		ए				आर		
13	67	मालीखेड़ी में नये स्कूल भवन पहुंच मार्ग पर पुलिया का निर्माण	250000	नाला / नाली	425 / 23-9-11	14 / 2 / 12	13 / 3 / 12	एस पर एस ओ आर	नरेन्द्र कुमार जैन	अप्रारंभ
14	67	शारदा नगर में रोडक्रास का निर्माण	25000	अनिवार्य समेकित कर ए	842 / 12'12'11	27 / 1 / 12	2 / 2 / 12	एस पर एस ओ आर	विकास कुमार	अप्रारंभ
15	67	ग्राम सेमरा कलां में सी सी सडक का निर्माण (राजू लोधी)	287000	वार्ड समिति सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	827 / 12-12-11	11 / 4 / 12	10 / 5 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	गजेन्द्र मालवीय	अप्रारंभ
16	67	करारिया में गली नं. 03 बी एस बघेल से चेतन सिंह के मकान तक सी सी सडक	175000	सडक अनुरक्षण जोन मद	851 / 16-12-11	30 / 3 / 12	29 / 4 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	प्रेमनारायण विश्वकर्मा	अप्रारंभ
17	67	शा. मा. शाला महोली में मरम्मत का कार्य	112000	शिक्षा उपकर ए एवं बी	876 / 20-12-11	2 / 4 / 12	1 / 5 / 12	एस पर एस ओ आर	रज्जाक खान	अप्रारंभ
18	67	ग्राम सेमरा में रोड मरम्मत का कार्य सामग्री प्रदाय	22000	अनिवार्य समेकित कर ए	928 / 5-1-12	16 / 2 / 12	12 / 3 / 12		अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
19	67	सेमरा कलां में सी सी का कार्य भंवर लाल प्रजापति के मकान से डामर रोड तक	242000	अनिवार्य समेकित कर वार्ड समिति सडक	977 / 9-1-12	11 / 5 / 12	26 / 5 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	गजेन्द्र मालवीय	अप्रारंभ



				अनुरक्षण						
20	67	वार्ड 67 विभिन्न स्थानों पर सी सी रोडों पर मरम्मत कार्य	25000	संपत्तिकर	1673 / 22-3-12	11 / 5 / 12	26 / 5 / 12	1 प्रतिशत कम एस ओ आर	मो एहमद	अप्रारंभ
21	67	ग्राम महोली में सी सी सडक की मरम्मत का कार्य	25000	संपत्तिकर	1679 / 22-3-12			1 प्रतिशत कम एस ओ आर	मा एहमद	अप्रारंभ
22	67	ग्राम खेजड़ा में रोड पर मरम्मत एवं ग्राम सेमरा हाईटेंशन हेतु सामग्री प्रदाय का कार्य	25000	संपत्तिकर	1705 / 22-3-12				अ. नईम खान	कार्यपूर्ण
23	67	ग्राम कोलुआ में सीसी सडक का निर्माण कार्य (अनूप मीना के मकान के पास )	200000	विधायक निधि	14 / 67 नं. 46748			4.95 प्रतिशत अधिक एस ओ आर	प्रेमनारायण विश्वकर्मा	अप्रारंभ

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

जोन क्र 14 यांत्रिक विभाग

विकास कार्यों की जानकारी वार्ड 68

क्र	वार्ड क्र	कार्य का नाम	राशि	बजट मद	प्रशासकीय स्वीकृति क्र दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्ण दिनांक	प्रतिशत	टेकेदार का नाम	रिमार्क
1.	68	गोंडीपुरा नयापुरा में रोड की मरम्मत गढढे भरने हेतु 40 एम एम बी एस मेटल सप्लार्ड कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	370/9-9-11	29/9/11	7/10/11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
2.	68	पलासी बढवाई में रोड की मरम्मत हेतु स्टोन डस्ट प्रदाय	25000	वार्ड नियोजन निधि	371/9-9-11	29/9/11	7/10/11		रूपेश चतुर्वेदी	कार्यपूर्ण
3.	68	ग्राम पलासी दशहरा मैदान पर समतलीकरण कार्य	24320	दशहरा मैदान	570/1-10-11	26/11/11	31/12/11		अ. नईम	कार्यपूर्ण
4.	68	ग्राम बढवाई में ग्वाल बाबा मंदिर के पास डब्लू बी एम सडक का	58000	वार्ड नियोजन निधि बी	639/14-10-11	14/2/12	13/3/12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	शाहिद अख्तर	कार्यपूर्ण

		कार्य								
5.	68	ग्राम बढवाई में इजतेमा पूर्व सडक के गढढे भरने हेतु सामग्री प्रदाय	25000	पेंचवर्क एवं अन्य	814 / 5-12-11	27 / 1 / 12	4 / 2 / 1 2		अ. नईम	कार्यपूर्ण
6.	68	ग्राम नयापुरा में ट्यूबवेल से हनुमान मंदिर तक डब्लू बी एम सडक का कार्य	22000 0	वार्ड नियोजन निधि ए	637 / 14-10 -11	29 / 3 / 12	13 / 5 / 12	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	अ. मन्नान	कार्यपूर्ण
7.	68	ग्राम पलासी डोंगरा में बालाप्रसाद के मकान से शमशानघाट तक डब्लू बी एम सडक कार्य	38500 0	वार्ड नियोजन निधि ए	636 / 14-10 -11	8 / 5 / 1 2	7 / 7 / 1 2	5 प्रतिशत कम एस ओ आर	शाहिद अख्तर	प्रगति पर
8.	68	गोंडीपुरा में पी सी सी नाली का निर्माण कार्य	25100 0	अनिवार्य समेकित कर ए एवं बी, वार्ड नियोजन निधि बी	1495 / 21-2 -12	8 / 5 / 1 2	7 / 7 / 1 2	एस पर एस ओ आर	शाहिद अख्तर	कार्यादेश जारी
9.	68	गोंडीपुरा	30000	सडक	1496 / 21-2	8 / 5 / 1	7 / 7 / 1	1	शाहिद	कार्यादेश

		में सी सी सडक निर्माण	0	अनुरक्षण I जोन मद ए एवं बी	-12	2	2	प्रतिश त कम एस ओ आर	अख्तर	श जारी
10	68	वार्ड 68 में विभिन्न रोडों के गढढे भरने हेतु सामग्री प्रदाय	10100 0	संपत्ति कर ए एवं बी	1506 / 22-2 -12	18 / 5 / 12	3 / 6 / 1 2		अ. नईम	कार्यादे श जारी
11	68	ग्राम बढवाई में आर सी सी रोडक्रास निर्माण	84000	वार्ड नियोज न निधि ए	1669 / 22-3 -12			एस पर एस ओ आर	मुजाहि द	निविदा समिति में
12	68	ग्राम पलासी में स्कूल की सीमा दीवार एवं गेट लगाने का कार्य	26300 0	शिक्षा उपकर ए एवं बी वार्ड नियोज न ए	1753 / 28-3 -12			एस पर एस ओ आर	शाहिद अख्तर	निविदा समिति में
13	68	ग्राम बढवाई में पुराने स्कूल एवं मंदिर के पास डब्लू बी एम सडक निर्माण	19200 0	जोन अध्यक्ष निधि	1658 / 15-3 -12			5 प्रतिश त कम एस ओ आर	शाहिद अख्तर	निविदा समिति में
14	68	ग्राम नयापुरा में पानी की टंकी वाले	40000 0	विधाय क निधि	23 / 68 टी बी नं. 49602			4.85 प्रतिश त अधि	अ. मन्नान	निविदा समिति में

		रोड पर सीसी रोड निर्माण (विधायक निधि)						क एस ओ आर		
15	68	गोपाल नगर सार्वजनिक चबूतरे का निर्माण कार्य (विधायक निधि)	10000 0	विधायक निधि	24 / 70 टी बी नं. 49602			4.95 प्रतिशत अधिक एस ओ आर	अ. मन्नान	निविदा समिति में
16	68	ग्राम बढ़वाई नाले का निर्माण	20000 00						शाहवर सिद्दी की	अनुबंध में
17	68	ग्राम बढ़वाई में मंदिर में बी टी ओ आफिस एवं ग्वाल बाबा बस्ती तक डामरीकरण कार्य	19000 00							निविदा प्रक्रिया में
18	68	ग्राम पलासी में आंगनबाड़ी से शमशानघा ट तक सी सी सडक निर्माण	51400 0							निविदा समिति में



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

जोन क्र 14 यांत्रिक विभाग

विकास कार्यों की जानकारी वार्ड 69

क्र	वार्ड क्र	कार्य का नाम	राशि	बजट मद	प्रशासकीय स्वीकृति क्र दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्ण दिनांक	प्र
1.	69	रासलाखेड़ी गली न. 2 में सी सी सडक निर्माण	330000	वार्ड नियोजन निधि	122 / 28-7-11	9 / 1 / 12	8 / 2 / 12	7 प्र क ए 3
2.	69	रासलाखेड़ी गली नं. 3 में सी सी सडक निर्माण	300000	वार्ड समिति विकास निधि ए एवं बी	121 / 28-7-11	9 / 1 / 12	8 / 2 / 12	7 प्र क ए 3
3.	69	विभिन्न कालोनिया में जैन कालोनी, सईद कालोनी, एकता नगर, हा. बोर्ड कालोनी में गढढे भरने का कार्य	99850	वार्ड नियोजन निधि	169 / 17-8-11	23 / 8 / 11	25 / 8 / 11	
4.	69	छोला दशहरा मैदान में वार्ड कार्यालय पहुंच मार्ग तक सीसी सडक निर्माण	227000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	168 / 17-8-11	2 / 12 / 11	1 / 1 / 12	7 प्र क ए 3
5.	69	जीवन ज्योति कालोनी हा. बोर्ड कालोनी में मार्गों की मरम्मत हेतु स्टोन डस्ट सप्लाई कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	373 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11	
6.	69	नगर निगम कालोनी टिम्बर मार्केट में रोड के गढढे भरने हेतु 40 एम एम बी एस मेटल की सप्लाई हेतु	25000	वार्ड नियोजन निधि	372 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11	
7.	69	हरे मजार रोड पर रोडक्रास आर सी सी का निर्माण	90000	नाला / नाली	398 / 9-9-11	7 / 12 / 11	6 / 1 / 12	3 प्र क ए

8.	69	छोला दशहरा मैदान में पुताई पेंटिंग का कार्य	25000	दशहरा मैदान	539 / 1-10-11	17 / 11 / 11	27 / 11 / 11	3 प्र क ए 3
9.	69	छोला दशहरा मैदान में समतलीकरण हेतु बी एस मेटल 40 एम एम स्टोन डस्ट हेतु सामग्री प्रदाय	251000	दशहरा मैदान	566 / 1-10-11	26 / 11 / 11	6 / 12 / 11	1 प्र क ए 3
10.	69	छोला दशहरा मैदान के पीछे टिम्बर मार्केट के सामने पुरोहित स्टूडियो से शशी के मकान तक सी सी सडक	300000	सडक अनुरक्षण जोन मद	641 / 14-10-11	27 / 1 / 12	26 / 2 / 12	ए ए 3
11.	69	छोला दशहरा मैदान की बाउण्ड्री वाल की मरम्मत का कार्य	25000	पेंचवर्क	796 / 2-12-11	27 / 1 / 12	26 / 2 / 12	1 प्र क ए 3
12.	69	गैस राहत कालोनी पहुंच मार्ग पर लालू जैन की दुकान तक सी सी सडक काकार्य	500000	वार्ड नियोजन निधि ए एवं बी	444 / 26-9-11	19 / 12 / 11	18 / 2 / 12	
13.	69	शिया मस्जिद राणा प्रताप स्कूल के पास गढढे भरने हेतु सामग्री प्रदाय कार्य	16800	पेंचवर्क	855 / 20-12-11	27 / 1 / 12	4 / 2 / 12	1 प्र क ए 3
14.	69	गैस राहत क्वार्टर किराना स्टोर से राजेश के मकान तक मंदिर के सामने सीसी सडक निर्माण	395000	संपत्तिकर वार्ड नियोजन निधि	925 / 5-1-12	1 / 2 / 12	31 / 4 / 12	1 प्र क ए 3
15.	69	पी सी सी नाली निर्माण कार्य दशहरा मैदान छोला के पास दुर्गा मंदिर से पम्प हा. तक	490000	वार्ड नियोजन निधि	646 / 18-10-11	24 / 1 / 12	23 / 3 / 12	



16.	69	विभिन्न कालोनी में रोड के गढढे भरने एवं समतलीकरण कार्य	49000	पेंचवर्क	970 / 9-1-12	21 / 3 / 12	20 / 4 / 12	1 प्र व ए अ
17.	69	शा. प्रा. प्रेम नगर छोला दशहरा मैदान में सीसी सडक निर्माण	99000	शिक्षा उपकर	979 / 9-1-12	29 / 3 / 12	28 / 4 / 12	
18.	69	छोला दशहरा मैदान के पास के रोडों के गढढे भरना एवं समतलीकरण हेतु सामग्री प्रदाय	24490	पेंचवर्क	997 / 13-1-12	21 / 3 / 12	28 / 3 / 12	
19.	69	छोला मंदिर कालोनी में रोडक्रास पर चेम्बर एवं कोटा स्टोन फ्लोरिंग कार्य	18000	नाला / नाली	995 / 13-1-12	31 / 3 / 12	8 / 4 / 12	
20.	69	विभिन्न रोडों के गढढे भरने एवं समतलीकरण का कार्य कोपरा स्टोन डस्ट	100000	वार्ड नियोजन निधि	1124 / 2-2-12	18 / 5 / 12	17 / 6 / 12	
21.	69	छः घरा फाटक से नेवरी पहुंच मार्ग का डामरीकरण कार्य	590000					
22.	69	हरी मजार से बारह दुकान रोड पर डामरीकरण	540000					
23.	69	करोद बायपास से विवेकानंद नगर हा. बोर्ड कालोनी में हरीमजार तक डामरीकरण कार्य	3220000					
24.	69	नगर निगम टिम्बर मार्केट कालोनी छोला में डामरीकरण कार्य (सांसद कोटा)	1090000					
25.	69	जैन कालोनी में सी सी सडक निर्माण कार्य (विधायक निधि)	450000					

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

जोन क्र 14 यांत्रिक विभाग

विकास कार्यों की जानकारी वार्ड 70

क्र	वार्ड क्र	कार्य का नाम	राशि	बजट मद	प्रशासकीय स्वीकृति क्र दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्ण दिनांक
1.	70	करोद दशहरा मैदान के पास हाईडेन्ट एवं सामुदायिक विवाह स्थल पर सामग्री प्रदाय	49375	पेचवर्क	393 / 9-9-11	12 / 9 / 11	20 / 9 / 11
2.	70	जनता नगर कालोनी फेस-1 में सडकों की मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य	24250	पेचवर्क	394 / 9-9-11	12 / 9 / 11	20 / 9 / 11
3.	70	वार्ड 70 में रोड मरम्मत का कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	299 / 3-9-11	12 / 9 / 11	16 / 9 / 11
4.	70	जनता नगर विश्वकर्मा नगर में रोड के गढढे भरने हेतु स्टोन डस्ट, की सप्लाई का कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	375 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11
5.	70	रतन कालोनी विवेकानंद नगर में रोड की मरम्मत हेतु 40 एम मए बी एस मेटल सप्लाई कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	374 / 9-9-11	29 / 9 / 11	7 / 10 / 11
6.	70	वार्ड आफिस के सामने 15 अगस्त के पर्व पर सामग्री प्रदाय	25000	पेचवर्क	406 / 9-9-11	20 / 9 / 11	22 / 9 / 11
7.	70	वार्ड 70 के विभिन्न रोडों की मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय	25000	विश्रामघाट / कब्रिस्तान	407 / 19-9-11	20 / 9 / 11	22 / 9 / 11
8.	70	करोद दशहरा मैदान में पेटिंग पुताई का कार्य	155000	दशहरा मैदान	539 / 1-10-11	17 / 11 / 11	27 / 11 / 11
9.	70	शिवनगर से पंचवटी कालोनी तक पहुंच मार्ग पर सी सी सडक का कार्य	355000	वार्ड नियोजन निधि	445 / 26-9-11	24 / 1 / 12	23 / 2 / 12
10.	70	विश्वकर्मा नगर फेस-2 से एम आई जी 92 से बुंदेला कौशल के मकान तक सी सी सडक निर्माण	247000	जोन अध्यक्ष ए एवं बी	446 / 26-9-11	20 / 1 / 12	19 / 2 / 12
11.	70	करोद दशहरा मैदान में गढढे भरने एवं समतलीकरण हेतु	24975	दशहरा मैदान	571 / 1-10-11	26 / 11 / 11	3 / 12 / 11

		सामग्री प्रदाय					
12.	70	चलसमारोह हेतु स्टोन डस्ट एवं समतलीकरण का कार्य	24500	दशहरा मैदान	573 / 1-10-11	26 / 11 / 11	3 / 12 / 11
13.	70	छठ पूजा पर्व पूर्व सडकों की मरम्मत सामग्री प्रदाय	25000	पेंचवर्क	803 / 2-12-11	27 / 12 / 11	9 / 1 / 12
14.	70	डब्लू बी एम सडक निर्माण बृज मोहनशर्मा के मकान के पास	50000	अनिवार्य समेकित कर ए एवं बी	824 / 14-10-11	9 / 2 / 12	8 / 3 / 12
15.	70	आर सी सी रोडक्रास का कार्य करोंद चौराहे के अंदर	50000	सडक अनुरक्षण जोन मद ए	645 / 18-10-11	9 / 2 / 12	8 / 3 / 12
16.	70	शिवनगर सी सी रोड से पंचवटी कालोनी फेस-3 दुर्गा मंदिर पर डबलू बी एम सडक निर्माण	138000	वार्ड नियोजन निधि बी	649 / 18-10-11	2 / 2 / 12	1 / 3 / 12
17.	70	हा. बोर्ड विवेकानंद कालोनी में डबलू बी एम कार्य	193000	वार्ड नियोजन निधि	638 / 14-10-11	2 / 2 / 12	1 / 3 / 12
18.	70	विवेकानंद नगर एम आई जी ब्लाक में दुर्गा मंदिर के पास सी सी सडक निर्माण	191562	वार्ड नियोजन निधि	642 / 14-10-11	2 / 2 / 12	1 / 3 / 12
19.	70	वार्ड 70में पार्टीशन का कार्य	99600	निगम कार्या. सुविधा उन्नयन	670 / 18-11-11	5 / 3 / 12	4 / 4 / 12
20.	70	विवेकानंद नगर में मुनव्वरी मस्जिद के पास सीसी सडक निर्माण	200000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	669 / 18-11-11	27 / 1 / 12	26 / 2 / 12
21.	70	ग्राम रूसल्ली में यादव में घर से नारायण ठेकेदार के घर तक सी सी सडक निर्माण	200000	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान	667 / 18-11-11	1 / 2 / 12	31 / 3 / 12
22.	70	वार्ड 70 वार्ड कार्यालय के सामने सी सी सडक का कार्य	25000	वार्ड नियोजन निधि	640 / 14-10-11	17 / 1 / 12	2 / 2212

23.	70	मुल्ला कालोनी में रोडक्रास का निर्माण	25000	सडक अनुरक्षण जोन मद	644 / 18-10-11	14 / 2 / 12	29 / 2 / 12
24.	70	जनता नगर में रोड मरम्मत का कार्य समग्री प्रदाय	89000	पेंचवर्क	1027 / 13-1-12	29 / 3 / 12	28 / 4 / 12
25.	70	पूजा कालोनी गली नं. 03 में पी सी सी नाली निर्माण	100000	नाला / नाली	978 / 9-1-12	10 / 4 / 12	9 / 5 / 12
26.	70	गोया कालोनी करोंद में सी सी सडक निर्माण	149000	संपत्तिकर	980 / 9-1-12	23 / 5 / 12	22 / 6 / 12
27.	70	जनता नगर की सडकों की मरम्मत का कार्य	50000	संपत्तिकर	998 / 3-1-12	2 / 4 / 12	17 / 4 / 12
28.	70	कपिला नगर में नंदलाल बजाज के मकान के पास पी सी सी नाली निर्माण	105000	वार्ड नियोजन निधि	469 / 26-9-11	3 / 5 / 12	2 / 6 / 12
29.	70	शिवनगर सी सी रोड पंचवटी कालोनी फेस 3 में पहुंच मार्ग	115000	वार्ड नियोजन निधि	499 / 26-9-11	3 / 5 / 12	2 / 6 / 12
30.	70	शिवनगर की अंतिम गली में सी सी रोड को जोड़ने हेतु डबलू बही एम कार्य	50000	वार्ड समिति विकास निधि	996 / 13-1-12	3 / 5 / 12	2 / 6 / 12
31.	70	रतन कालोनी शारदा विद्या मंदिर स्कूल से कमलेश किराना, पुरुषोत्तम लाल के मकान तक डबलू बी एम सडक निर्माण	140438	वार्ड नियोजन निधि सडक अनुरक्षण जोन मद अनिवार्य समेकित कर	873 / 20-12-11	3 / 5 / 12	2 / 6 / 12
32.	70	शिवनगर में पी सी सी नाली निर्माण	108000	सडक अनुरक्षण जोन मद संपत्तिकर वार्ड समिति	1611 / 7-3-12	23 / 5 / 12	22 / 6 / 12

				विकास निधि			
33.	70	चल समारोह पूर्व रूसल्ली के मार्गों की मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय	23200	पेंचवक	1643 / 15-3-12		
34.	70	शा. सरदार पटेल स्कूल करोंद चौराहे पर पी सी सी नाली का निर्माण	114000	शिक्षा उपकर ए एवं बी संपत्तिकर	1755 / 28-3-12	2 / 6 / 12	1 / 7 / 12
35.	70	बायपास रोड से रूप नगर शांति नगर में नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य	32000	वार्डों का समग्र विकास	1909 / 30-3-12		
36.	70	शिवनगर मेन रोड से जनता नगर रोड गली नं. 02, 03 में डबलू बी एम सडक निर्माण	391000	वार्डों का समग्र विकास	1884 / 30-3-12		

