

कार्यालय नगर निगम, भोपाल
यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011- 2012के विकास कार्यों की सूची वार्ड क्रमांक 35 कार्य पूर्ण

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	लक्ष्मीपुरी हिनोतिया में नाली एवं रोडक्रास का निर्माण।	401922.00	230-50-11 नाला-नाली	22.12.2011	02 माह	मुगीस उद्दीन	कार्य पूर्ण	400000/-	
2	35	हिनौतिया काछियान पंडित जी की गली में सीसी सड़क का निर्माण।	261330.00	वार्ड नियोजन अनिवार्य समेकित कर एवं सड़क अनुरक्षण मद	20.12.2011	01 माह	मिश्रा कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	260000/-	
3	35	ग्राम हिनौतिया में हयूम पाईप फिक्सिंग का कार्य।	23000.00	विश्राम घाट कब्रिस्तान	15/5/12	15 दिवस	सुनिल कुशवाह	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	--
4	35	गरम गडडा रोड पर नाली निर्माण का कार्य	384000.00	230-50-11 नाला नाली	20.5.2011	एक माह	मो.अंसार	कार्यपूर्ण	382735.00	
5	35	चांदबड़ झंडा चौक के पास नाली का निर्माण कार्य	93751.00	वार्ड नियोजन निधि	28.4..2011	एक माह	मेधराज चौहान	कार्यपूर्ण	90000.00	
6	35	80 फिट सड़क के पास सीमेंट कांकीट सड़क का	101760.00	वार्ड नियोजन निधि	20.12.2011	एक माह	योगेश शर्मा	कार्यपूर्ण	95500.00	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल
यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011- 2012के विकास कार्यों की सूची वार्ड क्रमांक 35 कार्य पूर्ण

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	लक्ष्मीपुरी हिनोतिया में नाली एवं रोडक्रास का निर्माण।	401922.00	230-50-11 नाला-नाली	22.12.2011	02 माह	मुगीस उद्दीन	कार्य पूर्ण	400000/-	
2	35	हिनौतिया काछियान पंडित जी की गली में सीसी सड़क का निर्माण।	261330.00	वार्ड नियोजन अनिवार्य समेकित कर एवं सड़क अनुरक्षण मद	20.12.2011	01 माह	मिश्रा कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	260000/-	
3	35	ग्राम हिनौतिया में हयूम पाईप फिक्सिंग का कार्य।	23000.00	विश्राम घाट कब्रिस्तान	15/5/12	15 दिवस	सुनिल कुशवाह	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	--
4	35	गरम गडडा रोड पर नाली निर्माण का कार्य	384000.00	230-50-11 नाला नाली	20.5.2011	एक माह	मो.अंसार	कार्यपूर्ण	382735.00	
5	35	चांदबड़ झंडा चौक के पास नाली का निर्माण कार्य	93751.00	वार्ड नियोजन निधि	28.4..2011	एक माह	मेधराज चौहान	कार्यपूर्ण	90000.00	
6	35	80 फिट सड़क के पास सीमेंट कांक्रीट सड़क का	101760.00	वार्ड नियोजन निधि	20.12.2011	एक माह	योगेश शर्मा	कार्यपूर्ण	95500.00	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		निर्माण कार्य								
7	35	छोटे हबीबिया के पास इंद्रजीत राजपूत की गली में नाली एवं रोडकास का निर्माण	39010.00	वार्ड नियोजन निधि	23.11.2011	एक माह	विकास जैन	कार्यपूर्ण	38370.00	
8	35	हिनौतिया मनोज कुशवाह के घर के पास की सी सी सडक का निर्माण कार्य	78120.00	संपतिकर का 50 प्रतिशत	20.12.2011	एक माह	सुनिलकुशवाह	कार्यपूर्ण	77500/-	
9	35	हिनौतिया लक्ष्मीपुरी एप्रोच रोड पर नाली एवं रोड कास का निर्माण	165352.00	वार्ड नियोजन निधि	20.12.2011	एक माह	सुनिलकुशवाह	कार्यपूर्ण	165000/-	
10	35	रेलवे स्टेशन रोड पर नामकरण हेतु बोर्ड लगाने का कार्य	48725.00	नगर विकास हेतु विशेष निधि	24.9.2011	एक माह	हुजूर डिजाईन	कार्यपूर्ण	48725.00	
11	35	रीडिंग रूम सम्प टैंक एवं पंप हाउस की पुताई पेंट का कार्य	100000/-	संपति कर का 40 प्रतिशत 11 12	20/6/12	एक माह	आमिर शेख	प्रगति पर		
12	35	रेलवे स्टेशन रोड पर सेन्ट्रल	260000/-	यातायात फुटपाथ			राज ट्रेडिंग	दर स्वीकृति		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		वर्ज की मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य		सेंट्रल वर्ज			कंपनी	में		
1	35	हिनौतिया विश्रामघाट में नाला का निर्माण कार्य	123000	संपत्तिकर का चालीस प्रतिशत 2011-12			अकबर हुसैन	निविदा समिति में		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के विकास कार्यों की सूची कार्यपूर्ण
वार्ड क्रमांक-36

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	36	पुरुषोत्तम नगर में नव निकेतन स्कूल के पास सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	81700.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	20.12.2011	01 माह	सुनील कुशवाहा	कार्य पूर्ण	81000/-	
2	36	सेमरा गेट रोड पर नाली निर्माण का कार्य।	121250.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	20.12.2011	01 माह	एम.एस. कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	11900.00	
3	36	तुलसी पार्क राजेन्द्र नगर में बाउण्ड्री वाल, मरम्मत एवं पेंट पुताई का कार्य।	72750.00	खेल मैदान/पार्क	20.12.2011	01 माह	मो. अंसार	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	
4	36	खुशीपुरा मेन रोड के पास सी.सी. सड़क का निर्माण।	11020.00	सड़क अनुरक्षण मद	20.12.2011	01 माह	सुनील कुशवाहा	कार्य पूर्ण	110000/-	
5	36	कपड़ा मिल की चाल एवं खुशीपुरा में सी.सी. सड़क का निर्माण।	180500.00	वार्ड नियोजन निधि	20.12.2011	01 माह	सुनील कुशवाहा	कार्य पूर्ण	180000/-	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
6	36	राजेन्द्र नगर में सी.सी. सड़क का निर्माण।	48985.00	स.कर एवं अनिवार्य समेकित कर	15.12.2011	01 माह	एम.एस. कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	48000/-	
7	36	द्वारका नगर में नाली निर्माण का कार्य।	96224.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	22.12.2011	एक माह	एम.एस. कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	96000/-	
8	36	द्वारका नगर गैस राहत वर्क शेड में सीसी सड़क का निर्माण कार्य।	309690.00	सड़क अनुरक्षण मद शासन अनुदान	13.12.2011	एक माह	मो. रईस खान	कार्य पूर्ण	308000/-	
9	36	कृष्णा नगर एवं खुशीपुरा में नाली का निर्माण।	189639.00	नाला/नाली	28.07.2011	01 माह	एम.एस. कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	182500./-	
2	36	द्वारका नगर में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	100000	संपतिकर का 40 प्रतिशत 2011-12	27/6/12	एक माह	सुनिल कुशवाह	अप्रारंभ		
3	36	खुशीपुरा में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	120000	संपतिकर का 40 प्रतिशत 2011-12	27-6-12	एक माह	सुनिल कुशवाह	अप्रारंभ		
4	36	द्वारका नगर में सी सी सडक का निर्माण कार्य	200000/-	वार्ड नियोजन निधि बी	27/6/12	एक माह	मो फारुख	कार्य पूर्ण		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल
यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-37

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	37	बाग महामाई संतोषी माता मंदिर के पास सी.सी. नाली का निर्माण।	400000/-	230-40-11ए नाला/नाली (पुनरीक्षित)	09.05.2011	एक माह	संतोष कुमार	कार्य पूर्ण	399000/-	
2	37	बाग महामाई शिव मंदिर के पास सी.सी. रोड का निर्माण।	89701.00	291-10-02ब वार्ड नियोजन निधि	22.12.2011	एक माह	ए.डी. कन्सट्रक्शन	कार्य पूर्ण	89000/-	
3	37	वार्ड आफिस के पास सी. सी. सड़क निर्माण।	25000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि 2011-12	18/6/12	15 दिवस	मो. अंसार	कार्यपूर्ण	23500/-	--

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
4	37	हा.बोर्ड कॉलोनी अलताफ भा के घर के पास सी.सी. सड़क	25000.00	291-10-02 ए वार्ड नियोजन	18/6/12	15 दिवस	मो.अंसार	कार्य पूर्ण	23500/-	--
5	37	संतोषी माता मंदिर के पीछे गली में सी.सी. रोड का निर्माण।	190000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	20.12.2011	एक माह	सुनील कुशवाहा	कार्य पूर्ण	189500/-	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-38

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	38	जवाहर कॉलोनी कुएं वाली गली के पास सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	150350.00	वार्ड समिति विकास निधि-ए वर्ष 2011-12	26.12.2011	एक माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	150300.00	
2	38	बाग उमराव दुल्ला में डामरीकरण कार्य।	1450000.00	महापौर एवं पार्षद कोटा	10.10.2011	एक माह	मै. सरमन इंडिया	कार्य पूर्ण	1445000.00	
3	38	सम्प टैंक के पास नाली मरम्मत कार्य	25000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	11/7/11	15 दिवस	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	24600.00	
4	38	सम्प टैंक के पास नाली मरम्मत कार्य	25000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	11/7/11	15 दिवस	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	24500.00	
5	38	रोड की मरम्मत पेंचवर्क	25000.00	मुख्यालय पेंचवर्क	4/7/11	15 दिवस	मोहम्मद फारुख	कार्य पूर्ण	24300.00	
6	38	बाग फरहत अफजा कुंए वाली गली मार्डन स्कूल के	161000.00	वार्ड नियोजन निधि ए	11/7/11	एक माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	160400.00	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयवधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		पास सी सी सडक का निर्माण कार्य								
7	38	इन्द्रा कालोनी में इंग्लिश स्कूल के पास रोड कास मरम्मत कार्य	25000.00	सडक अनुरक्षण मद बी	24/9/11	15 दिवस	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	24450.00	
8	38	बाग फरहत अफजा कुएं वाली गली के पास सी सी सडक मरम्मत कार्य	20000.00	सडक अनुरक्षण मद बी	24/9/11	15 दिवस	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	19580.00	
9	38	वार्ड नंबर 37 38 39 में रोड मरम्मत कार्य सप्लाई	25000.00	पेंचवर्क मुख्यालय कोटा	24/9/11	15 दिवस	मो फारुख	कार्य पूर्ण	24300.00	
10	38	अंडरब्रिज के नीचे नाली मरम्मत	25000.00	सडक अनुरक्षण मद बी	24/9/11	15 दिवस	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	24200.00	
11	38	बाग फरहत अफजा वेल्डिंग शॉप के पास सी.सी. निर्माण।	215031.00	सडक अनुरक्षण मद ए+बी 2011-12	22.12.2011	एक माह	मो. राफे	कार्य पूर्ण	214500/-	
12	38	बाग फरहत अफजा गुड्डू वेल्डिंग के पास नाली एवं रोड कास का निर्माण कार्य	174365.00	वार्ड नियोजन निधि ए	16/4/12	एक माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	174700/-	
13	38	इमली वाली मस्जिद के	70000.00	320-50-11	19.08.2011	03 माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	698580/-	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		पास बबाग उमराव दुल्हा के पास नाली निर्माण।		नाला/नाली						
14	38	बाग फरहत अफजा मकबरा वाली मस्जिद के सामने रोडक्रास एवं नाली निर्माण।	145000.00	291-10-02 (ए) वार्ड नियोजन	3/4/12	एक माह	आमिर शेख	कार्यपूर्ण	144570/-	--
15	38	बाग फरहत अफजा मार्डन स्कूल के पास नाली एवं रोड क्रास का निर्माण	138866.00	वार्ड नियोजन निधि ए	24/9/12	एक माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण	138100/-	
16	38	बग उमराव दूल्ला में झुग्गी बस्ती के पास नाली मरम्मत	25000.00	सडक अनुरक्षण मद बी	24/9/12	15 दिवस	आमिर शेख	कार्य पूर्ण	24300.00	
4	38	बाग उमराव दूल्ला रोड फाटक से झुग्गी सम्प टैंक डामरीकरण का कार्य	197000	संपतिकर का 40 प्रतिशत 2011-12	5/6/12	एक माह	सरमन इंडिया	कार्य पूर्ण	196000/-	
	38	बाग फरहत अफजा बडी मस्जिद के पास डामरीकरण कार्य	257805/-	सडक अनुरक्षण शासन अनुदान				निविदा की कार्यवाही में		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-39

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	39	कुएं वाली गली बाग दिलकुशा में नाली का निर्माण।	400000.00	पुनरीक्षित बजट 2010-11	18.07.2011	एक माह	आफाक गौरी	कार्य पूर्ण	398269.00	
2	39	बाग फरहत अफजा कब्रिस्तान में रिकार्ड रुम का शेष कार्य।	74000.00	वार्ड नियोजन निधि	07.10.2011	एक माह	मो. फारुख	कार्य पूर्ण	73269.00	
3	39	बाग दिलकुशा में नाला निर्माण।	995000.00	नाला/नाली	20.10.2011	04 माह	मो. फारुख	कार्य पूर्ण	460000.00	
4	39	बाग दिलकुशा कुएं वाली गली में नाली एवं रोडक्रास का निर्माण कार्य।	262982.00	291-10-02ए वार्ड नियोजन	22.12.2011	एक माह	एस.ए.मन्नान	कार्य पूर्ण	261500/-	
5	39	बाग दिलकुशा में सी.सी. सड़क निर्माण।	200000.00	वार्डों का समग्र विकास निगम	02.06.2011	एक माह	हलीम खान	कार्य पूर्ण	199124.00	
5	39	बाग दिलकुशा लाला लाजपत राय कालोनी में	142000	संपत्तिकर का 40 प्रतिशत	23/6/12	एक माह	हलीम खान	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		नाली एवं रोड कास का निर्माण कार्य		2011-12						
	39	बाग दिलकुशा में दरोगा शेड का निर्माण कार्य	62555/-	दरोगा शेड का निर्माण कार्य 11-12	27/6/12	एक माह	सुरेश वर्मा	स्थल विवाद		
	39	लाला लाजपतराय कालोनी में सी सी सडक का निर्माण कार्य	987030/-	पुराने भोपाल का समग्र विकास 11-12	28-2-12	एक माह	मो फारुख			भूमिपूजन की प्रत्याशा में

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के (अप्रारंभ) विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-35

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	लक्ष्मीपुरी हिनोतिया में आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	670270.00	230-50-11 नाला/नाली	20.12.2011	03 माह	राज ट्रेडिंग कंपनी	अप्रारंभ	स्थल पर विवाद	
2	35	गरम गड्ढा कब्रिस्तान नवबहार कॉलोनी के पास रोड क्रॉस का निर्माण।	100366.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	14.12.2011	01 माह	अरविन्द्र मिश्रा	कार्य पूर्ण	96300/-	
3	35	चांदबड़ दुर्गा मंदिर के पास सी सी सडक का निर्माण कार्य	200000.00	महापौर पुनरीक्षित	16/7/12	01 माह	सुनील कुशवाह	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	--

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011- 12 के विकास कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-39

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	39	बाग दिलकुशा में सीसी सड़क का निर्माण।	282173.00	291-10-01 ए+बी वार्ड नियोजन	22.12.2011	एक माह	एस.ए.मन्नान	अप्रारंभ		अतिक्रमण के कारण
2	39	बाग दिलकुशा लाला लाजपतराय में सी.सी. सड़क का निर्माण।	374000.00	सड़क अनुरक्षण मद	21.02.2012	01 माह	मो. फारुख	कार्य पूर्ण	373000/-	
1	39	बाग दिलकुशा में डामरीकरण।	600000.00	महापौर पुनरीक्षित	26.09.2011	एक माह	सरमन इंडिया	कार्य पूर्ण	585000/-	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के (निविदा/अनुबंध) कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-35

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	चांदबड़ गैस राहत अस्पताल के पीछे मूत्रालय का निर्माण।	169000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	27/6/12	एक माह	सुनिल कुशवाह	प्रगति पर	--	--
2	35	हिनौतिया विश्रामघाट एप्रोच रोड पर सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	200000.00	सड़क अनुरक्षण मद ए+बी	27/6/12	एक माह	मोहम्मद रफी	अप्रारंभ	--	--
3	35	चांदबड़ में सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य	66400.00	वार्ड समिति जोन अध्यक्ष	27/6/12	एक माह	सुनिल कुशवाह	अप्रारंभ	--	--
4	35	चांदबड़ में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।	50000.00	वार्ड समिति जोन अध्यक्ष	--	--	--	निविदा में	--	--
5	35	चांदबड़ पार्क के पास नाली एवं रोडक्रास का	107000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	--	--	--	निविदा में	--	--

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		निर्माण।								
6	35	रेलवे स्टेशन स्टेट बैंक के पीछे वाली गली में सी. सी. नाली का निर्माण।	125200.00	नगर विकास हेतु विशेष निधि	27/6/12	एक माह	मोहम्मद फारुख	अप्रारंभ		स्थल विवाद
7	35	छोटे हबीबिया स्कूल के पीछे नाली निर्माण।	200000.00	नगर विकास हेतु विशेष निधि	27/6/12	एक माह	मोहम्मद अंसार	अप्रारंभ		
8	35	रेलवे स्टेशन रोड स्टेट बैंक के पीछे सी.सी. सड़क का निर्माण।	228300.00	नगर विकास हेतु विशेष निधि 11-12			मोहम्मद फारुख	अनुबंध में		
9	35	हबीबिया स्कूल के पास रोडक्रास एवं नाला निर्माण।	90000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि			सतीष कुमार गंगेले	अनुबंध में	--	--
10	35	विद्या भारती स्कूल चांदबड़ के पास सी.सी. सड़क का निर्माण।	67500.00	सड़क अनुरक्षण मद (ए)	--	--	सतीष कुमार गंगेले	निविदा समिति में	--	--
11	35	लक्ष्मीपुरी हिनौतिया में सी.सी. सड़क का निर्माण।	247000.00	सड़क अनुरक्षण मद. शास. अनुदान	5/6/12	एक माह	ईनाम शोएब	कार्य पूर्ण	246000/-	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयवधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
12	35	रेलवे स्टेशन अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे सीमेंट कांक्रीट सडक का निर्माण कार्य	73000.00	वार्ड समिति विकास निधि				निविदा की कार्यवाही में		
13	35	चांदबड व्यायाम शाला पार्क के पीछे सीमा दीवार का निर्माण कार्य	50500.00	वार्ड समिति विकास निधि				निविदा की कार्यवाही में		
14	35	हिनौतिया विश्राम घाट में प्याउ एवं प्लोरिंग का कार्य	99200.00	सडक अनुरक्षण मद एवं वार्ड समिति विकास निधि	27 / 6 / 12	एक माह	सुनील कुशवाह	निविदा समिति में		
16	35	विजय नगर प्रायमरी स्कूल अस्सी फीट रोड पर शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य	79000.00	जोन कोटा				निविदा की कार्यवाही में		
17	35	कासिम केम्प पुलिया पर डब्ल्यू.बी.एम. सडक का निर्माण।	459000.00	मुख्यालय	23.01.2012	02 माह	मो. रफी	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-36

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	36	द्वारका नगर गली नं. 5 में सी.सी. सड़क का निर्माण।	100000.00	290-20-03 नगर विकास हेतु विशेष निधि	29/5/12	एक माह	आमिर शेख	कार्य पूर्ण	98800/-	--
2	36	चांदबड़ नर्सरी में फेन्सिंग एवं शौचालय एवं कमरा	396165.00	230-51-03 खेल मैदान एवं पार्क	27/6/12	दो माह	मो.अंसार	कार्य प्रगति पर	--	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		निर्माण।								
3	36	कृष्णा नगर में सी.सी. सड़क का निर्माण।	300000.00	सड़क अनुरक्षण नगर विकास हेतु विशेष निधि	11/6/12	एक माह	रईस मो. खान	कार्य पूर्ण	299000/-	--
4	36	सेमरा गेट में सी.सी. सड़क का निर्माण।	152000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	27/6/12	दो माह	प्रशांत गंगवार	अप्रारंभ	--	--
5	36	खुशीपुरा स्कूल में बाउन्डीवाल का निर्माण कार्य	89000.00	शिक्षा उपकर 11.12				निविदा की कार्यवाही में		
6	36	खुशीपुरा में सीमेंट कांकीट सड़क का निर्माण कार्य	304000	वार्ड नियोजन निधि एवं वार्ड समिति विकास निधि	27/6/12	एक माह	मोहम्मद फारुख	कार्य पूर्ण		
1	36	खुशीपुरा में डामरीकरण का कार्य।	400000.00	पुनरीक्षित महापौर	26.09.2011	एक माह	तेजेन्दर सिंह	कार्य पूर्ण	442000/-	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के (निविदा/अनुबंध) कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-37

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	37	बाग महामाई बावड़ी विककी के घर के पास एवं आर. डब्ल्यू. मेमोरियल स्कूल के पास नाली का निर्माण।	198000.00	वार्ड समिति विकास निधि	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
2	37	बाग महामाई मुख्य मार्ग की गलियों में विभिन्न स्थानों पर नाली/रोडक्रास मरम्मत।	200000.00	291-10-02 ए वार्ड नियोजन	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
3	37	बिसमिल्ला कॉलोनी में नाली का निर्माण कार्य।	50000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
4	37	ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कालोनी में शासकीय मिडिल	59000.00					निविदा की कार्यवाही में		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		गर्ल्स स्कूल की मरम्मत								
5	37	ऐशबाग हा.बोर्ड कॉलोनी में नाली का निर्माण।	102000.00	वार्ड विकास निधि	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
6	37	बाग महामाई में नाली का निर्माण।	200000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
7	37	बाग महामाई संतोषी माता मंदिर के पास सी.सी. नाली का निर्माण।	100000.00	वार्ड नियोजन विकास निधि	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
8	37	बाग महामाई संतोषी माता मंदिर के पास सी.सी. सड़क का निर्माण।	300000.00	सड़क अनुरक्षण मद जोन	--	--	--	निविदा की कार्यवाही में	--	--
9	37	बाग महामाई में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट कांक्रीट निर्माण।	375000.00	वार्ड नियोजन ए+बी				निविदा की कार्यवाही में	--	--
10	37	चने वाली गली बाग महामाई में सी.सी. सड़क का निर्माण	148600.00	सड़क अनुरक्षण शा. अनुदान	23/5/12		मो अंसार	कार्य पूर्ण		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-38

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	38	हाउसिंग बोर्ड कालोनी में ई डब्ल्यू एस में सीमें कांकीट सडक का निर्माण कार्य	512000.00	सडक अनुरक्षण मद शासन अनुदान	25/5/12	एक माह	मुगीसड़द्वीन फारुखी	प्रगति पर		
2	38	बाग फरहत अफजा में नाली मरम्मत	74135.00	वार्ड नियोजन निधि	10/7/12	एक माह	आमिर शेख	कार्य पूर्ण		
3	38	बाग उमराव दूला गुप्ता रोड पर सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	646500.00	वार्ड नियोजन निधि	23/5/12	एक माह	अकबर हुसैन	अप्रारंभ		भूमिपूजन की प्रत्याशा में
4	38	जवाहर कालोनी में नाली	150000.00	वार्ड नियोजन	18/7/12	एक माह	अकबर हुसैन	कार्य पूर्ण		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		एवं चेम्बर लगाने का कार्य		निधि						
5	38	बाग फरहत अफजा स्कूल के प्रथम तल पर बाउन्डीवाल का निर्माण	60000.00	शिक्षा उपकर				निविदा की कार्यवाही में		
6	38	बाग फरहत अफजा शास. स्कूल में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण।	1365000.00	सर्वशिक्षा अभियान	20.05.2011	6 माह	खियालदास कन्सट्रक्शन	कार्य प्रगति पर	1150000/-	

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के कार्यों की सूची

वार्ड क्रमांक-39

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	39	गुरुनानकपुरा काम्पलेक्स के पीछे सीसी. सड़क का निर्माण कार्य।	315000.00	सड़क अनु. मद शास. अनुदान	27/6/12	एक माह	मो.रफी	अप्रारंभ	--	--
2	39	लाला लाजपतराय कॉलोनी में सी.सी. सड़क कॉलोनी निर्माण।	400000.00	वार्ड नियोजन निधि सड़क अनुरक्षण	30/5/12	एक माह	मो.फारुख	कार्य पूर्ण	भुगतान शेष	--
3	39	बाग दिलकुशा लाला लाजपतराय कॉलोनी में नाली का निर्माण कार्य।	200000.00	वार्ड नियोजन निधि (बी)	27/6/12	एक माह	मो.फारुख	प्रगति पर	--	--
4	39	बाग दिलकुशा में नाली का निर्माण कार्य।	396000.00	नाला/नाली (बी)	27/6/12	दो माह	एम एस कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर	--	--
5	39	बाग दिलकुशा कुएं वाली गली में नाली का	392000.00	नाला/नाली (बी)	27/6/12	दो माह	मो.अंसार	प्रगति पर	--	--

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		निर्माण।								
6	39	बाग फरहत के पास नाली निर्माण।	300000.00	वार्ड विकास निधि ए+बी	23/6/12	दो माह	मो.फारुख		--	--
7	39	गुरुनानक पुरा कैपिटल पंप के पास सी.सी. सड़क	164500.00	वार्ड नियोजन विकास निधि।	27/6/12	एक माह	मो.अंसार	कार्य पूर्ण	163800/-	--
8	39	35/36 में ग्रुप योजना अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	1200000.00	सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	13/3/12	छह माह	अब्दुल नईम	प्रगति पर	--	--
9	39	37/39 में ग्रुप योजना अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	1500000.00	सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	13/3/12	छह माह	अब्दुल नईम	प्रगति पर	--	--
10	38	38 में ग्रुप योजना अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	1800000.00	सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आंगनवाड़ियों का निर्माण।	13/3/12	छह माह	अब्दुल नईम	प्रगति पर	--	--
11	39	लाला लाजपत राय कालोनी में फेंसिंग का	228000.00	शासन एवं निगम खुली	30/6/12	एक माह	ईनाम शोएब	कार्य प्रगति पर		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
		कार्य		भूमि की फेसिंग						
12	39	बाग दिलकुशा में नाली मरम्मत का कार्य	65500.00		23/6/12	एक माह	हलीम खान	कार्य पूर्ण		
13	39	बाग दिलकुशा लाला लाजपत राय कालोनी कम्यूनिटी दीवार मरम्मत का का हाल की सीमार्य	319000.00	सामुदायिक भवन				निविदा की कार्यवाही में		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2011-12 के विकास कार्यों की सूची

सांसद एवं विधायक निधि के विकास कार्यों की जानकारी

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	बजट मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	चांदबड़ दुर्गा मंदिर के पास सांस्कृतिक शेड का निर्माण कार्य	100000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		
2	36	कपडा मिल की चाल में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	154000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		
3	36	चांदबड़ में सांस्कृतिक शेड का निर्माण कार्य	100000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		
4	37	ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कालोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	300000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		
5	37	जागृति कालोनी में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	250000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		
6	38	सोनिया गांधी कालोनी में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	247000.00	विधायक कोटा	10/7/12	एक माह	प्रकाश कंस्ट्रक्शन	प्रगति पर		

यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

वर्ष 2012- 2013के विकास कार्यों की सूची वार्ड क्रमांक

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
1	35	शासकीय बालक मा शाला हबीबीया स्कूल के ग्राउंड में समतलीकरण कार्य	50000/-	शिक्षा उपकर बी 2012-13				निविदा की कार्यवाही में		
2	35	हिनौतिया कासिम कैम्प में सीमेंट कांकीट सडक का निर्माण कार्य	79000/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		
3	35	शासकीय स्कूल हिनौतिया में नाली निर्माण कार्य	92300/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		
4	35	हिनौतिया काछियान में नाली निर्माण कार्य	72100/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		
5	35	चांदबड़ में नाली निर्माण कार्य	8135 0/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		
6	35	वार्ड 35 में नाली एवं रोडकास की मरम्मत कार्य	25000/-	वार्ड नियोजन ए 291.10.02				कोटेशन की कार्यवाही में		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
7	35	हिनौतिया सुनील कुशवाह के घर के पास गली में सी सी सडक का निर्माण कार्य	187500/-	सडक अनुरक्षण मद ए			सुनील कुशवाह	दर स्वीकृति में		
8	35	हिनौतिया विश्रामघाट में उतारा का चबूतरा का निर्माण कार्य	300000/-	विश्रामघाट कब्रिस्तान				राजकुमारी नामदेव		
9	35	संस्कृत हा से स्कूल के पास सी सी सडक का निर्माण कार्य लक्ष्मीपुरी हिनौतिया	300000/-	सडक अनुरक्षण मद शासन अनुदान				सुनील कुशवाह		
10	35	संस्कृत हा से स्कूल लक्ष्मीपुरी हिनौतिया में नाली का निर्माण कार्य	190000/-	नाला -नाली 12 13				सुनील कुशवाह		
11	36	कृष्णा नगर कालोनी में नाली निर्माण	260600/-	वार्ड नियोजन निधि ए			एम एस कंस्ट्रक्शन		36	
12	36	खुशीपुरा में सी सी सडक का निर्माण	395300/-	जोन अध्यक्ष निधि ए				निविदा की कार्यवाही में	36	
13	36	खुशीपुरा में सी सी सडक का निर्माण	104300/-	जोन अध्यक्ष निधि ए				निविदा की कार्यवाही में	36	

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदिश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
14	36	सेमरा मार्केट बापू कालोनी में सी सी सडक का निर्माण कार्य	208000/-	सडक अनुरक्षण मद 2012- 13	27/6/12	एक माह	सुनील कुशवाह	अप्रारंभ		
15	36	जोन कार्यालय के नीचे पेशाब घर के सामने बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	127000/-	सार्वजनिक शौचालय जन सुविधा केन्द्र				तदैव		
16	37	हाउसिंग बोर्ड कालोनी में डी ग्राउड रोड पर सी सी सडक का निर्माण कार्य	301000/-	वार्ड नियोजन 12/13				निविदा की कार्यवाही में		
17	37	जागृति कालोनी बाग महामाई में रोड क्रास की मरम्मत एवं नाली ढंकने बाबत	50500/-	वार्ड नियोजन निधि				निविदा की कार्यवाही में	37	
18	37	हा बोर्ड कालोनी ऐशबाग नर्सरी के पास रोड की सी सी द्वारा मरम्मत	100000/-	सडक अनुरक्षण मद बी						37
19	37	ऐशबाग हा बोर्ड कालोनी में नाला मरम्मत एवं मेन होल चेम्बर फिक्सिंग	420820/-	सीवेज लाईन मेन होल कवर चेम्बर	10/7/12	दो माह	विजय जैन	प्रगति पर		37

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
20	37	अस्सी फीट रोड के पास बाग महामाई में सीमेंट कांक्रीट सडक का निर्माण कार्य	200000/-	2012-13 वार्ड नियोजन निधि ए				निविदा की कार्यवाही में		
21	37	साहू किराना स्टोर वाली गली बाग महामाई में सीमेंट कांक्रीट सडक का निर्माण कार्य	200000/-	सडक अनुरक्षण मद 2012-13ए एव बी				तदैव		
22	37	संतोषी माता मंदिर बाग महामाई में सीमेंट कांक्रीट सडक का निर्माण कार्य	200000/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		
23	37	हाउसिंग बोर्ड कालोनी ऐशबाग नर्सरी के पास वाली रोड की सीमेंट कांक्रीट द्वारा मरम्मत कार्य	100000/-	सडक अनुरक्षण जोन मद 2012-13 बी				तदैव		
24	37	भोपाल टेंट हाउस से कम्मू नेता के घर तक पातरा नाले पास नाली निर्माण	200000/-	वार्ड नियोजन विकास निधि 2012-13				तदैव		

क्रं.	वार्ड क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	मद	कायदेश	कार्य हेतु समयावधि	ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	भुगतान राशि	अन्य विवरण
25	39	लाला लाजपतराय कालोनी में नाली निर्माण	400000/-	2012-13नाला -नाली ए				तदैव		

कार्यालय नगर निगम, भोपाल
यांत्रिक विभाग, जोन क्रमांक-09, चांदबड़, भोपाल

क्रं.	वार्ड क्रं.	मार्ग का नाम कहां से कहां तक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	मार्ग की वर्तमान स्थिति	प्राक्कलन राशि	रिमार्क
1	35	गरम गडडा रोड रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग से चांदबड़ सार्वजनिक शौचालय तक	1 X 700	3.50 मीटर 2450 वर्गमीटर	डामर सडक	1875475/-	खराब स्थिति
2	35	रेलवे स्टेशन नंदा मीटशाप पावर हाउस रोड से दुर्गा मंदिर चांदबड़ तक	1 X 800	6 मीटर 4800 वर्गमीटर	डामर सडक	3674400/-	खराब स्थिति
3	35	परचूनी की दुकान नवबहार कालोनी से मजार तक	1 X 250	5 मीटर 1250 वर्गमीटर	डामर रोड	956875/-	खराब स्थिति
4	35	सजन की सडक एवं आसपास की सडक	3 X 60	3 मीटर 540 वर्गमीटर	डामर रोड	413370/-	खराब स्थिति
5	36	आभा विधा निकेतन स्कूल से शा स्कूल सेमरा तक मुख्य मार्ग	1 X 300	5 मीटर 1500 वर्गमीटर	डामर रोड	1148250/-	खराब स्थिति
6	36	ट्रान्सफार्मर से सेमरा घाटी तक मुख्य मार्ग	1 X 400	5 मीटर 2000 वर्गमीटर	डामर रोड	1531000/-	खराब स्थिति
7	36	बपू कालोनी जोड मंदिर से पातरा नाला कलारी के पास तक	1 X 200	5 मीटर 1000 वर्गमीटर	डामर रोड	962000/-	खराब स्थिति
8	36	खुशीपुरा शासकीय स्कूल से नाले तक राधेश्याम बाथम के घर तक मुख्य मार्ग	950	4.50 मीटर 4275 वर्गमीटर	डामर रोड	3984300/-	खराब स्थिति

9	36	खुशीपुरा कंट्रोल की दुकान रोड कास के पास से राजेंद्र नगर जब्बार भाई के घर तक	1 X 600	6 मीटर 3600 वर्गमीटर	डामर रोड	3355200/-	खराब स्थिति
10	36	राजेंद्र नगर नई पानी की टंकी के पास से बाहर वाला रोड दूध डेयरी तक	1 X 400	5 मीटर 2000 वर्गमीटर	डामर रोड	1864000/-	खराब स्थिति
11	36	राजेंद्र नगर नई पानी की टंकी से पुराने स्कूल भवन तक एवं पार्क से मंदिर तक	2 X 200	3.50 मीटर 1400 वर्गमीटर	डामर रोड	1304800/-	खराब स्थिति
12	36	राजेंद्र नगर खेल मैदान के चारो तरफ के रोड	3 X 100	3.50मीटर 1050 वर्गमीटर	डामर रोड	978600/-	खराब स्थिति
13	36	वाई कार्यालय 36 एवं उसके बाजू का रोड राजेंद्र नगर	1 X 50	5 मीटर 250 वर्गमीटर	डामर रोड	233000/-	खराब स्थिति
14	36	राजेंद्र नगर दूध डेयरी से कोच फैक्ट्री रोड तक कृष्णा नगर रोड	1 X 300	4 मीटर 1200 वर्गमीटर	डामर रोड	1118400/-	खराब स्थिति
15	37	ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कालोनी ट्यूब वेल से वाई कार्यालय क 37 के रोड तक आडे रोड	1 X 300	4.50 मीटर 1350 वर्गमीटर	डामर रोड		खराब स्थिति
16	37	ऐशबाग हा बोर्ड कालोनी डी ग्राउन्ड रोड	1 X 300	6 मीटर 1800 वर्गमीटर	डामर रोड	1677600/-	खराब स्थिति
17	37	डी ग्राउन्ड अंदर का रोड	1 X 350	4 मीटर 1400 वर्गमीटर	डामर रोड	1304800/-	खराब स्थिति
18	37	ऐशबाग हा बोर्ड कालोनी डुप्लेक्स ग्राउंड के पास के रोड	3 X 60	3 मीटर 540 वर्गमीटर	डामर रोड	503280/-	खराब स्थिति

19	37	अस्सी फीट बाग महामाई पुलिया से सुप्रीम टेलर तक मुख्य मार्ग	1 X 700	4 मीटर 2800 वर्गमीटर	डामर रोड	2609600/-	खराब स्थिति
20	37	हाउसिंग बोर्ड कालोनी ऐशबाग चाडक्यपुरी से फाटक तक	1 X 800	6 मीटर 4800 वर्गमीटर	डामर रोड	4473600/-	खराब स्थिति
21	37	चाणक्यपुरी चौराहे से सोनिया गांधी पुलिया तक मुख्य मार्ग	1 X 1000	6 मीटर 6000 वर्गमीटर	डामर रोड	5592000/-	खराब स्थिति
22	37	पुष्पा नगर कालोनी अस्सी फीट होम्योपैथी कालेज एवं मंदिर के आसपास के रोड एवं चौकसे साहब के घर के पास का रोड	2 X 300 2 X 200 3 X 80	6 मीटर 3600 वर्गमीटर 5 मीटर 2000 वर्गमीटर 5 मीटर 1200 वर्गमीटर	डामर रोड	3355200/- 1864000/- 1118400/-	खराब स्थिति
23	37	नाले के पास वाली रोड पुष्पा नगर कालेज के सामने	1 X 100	3 मीटर 300 वर्गमीटर	डामर रोड	279600/-	खराब स्थिति
24	38	ई डब्ल्यू एस क्वार्टर्स कालोनी के रोड ऐशबाग मुख्य मार्ग से मार्डन स्कूल तक एवं फरहत अफजा स्कूल से थाने वाले रोड तक	2 X 200 2 X 170 1 X 200 1 X 100	6 मीटर 2400 वर्गमीटर 3 मीटर 1020 वर्गमीटर 4.50 मीटर 900 वर्गमीटर 3 मीटर 300 वर्गमीटर	डामर रोड डामर रोड डामर रोड डामर रोड	2236800/- 950640/- 838800/- 279600/-	खराब स्थिति खराब स्थिति खराब स्थिति खराब स्थिति
25	38	इमली वाली मस्जिद के पास की गलीयां	2 X 50	3 मीटर 300 वर्गमीटर	डामर रोड	279600/-	खराब स्थिति
26	38	बाग उमराव दूल्हा मुख्य मार्ग बाग महामाई से बरखेडी फाटक तक	1 X 1000	6 मीटर 6000 वर्गमीटर	डामर रोड	5592000/-	ठीक स्थिति

27	38	बाग उमराव दूल्हा ए सेक्टर की गलियां	1 X 60	3 मीटर 180 वर्गमीटर	डामर रोड	167760/-	खराब स्थिति
28	38	बाग उमराव दूल्हा बी सेक्टर की गलियां	1 X 120 1 X 60	3.50मीटर 420 वर्गमीटर 3 मीटर 180 वर्गमीटर	डामर रोड	167760/-	खराब स्थिति
29	38	बाग उमराव दूल्हा डी सेक्टर की गलिया	7 X 100	3 मीटर 2100 वर्गमीटर	डामर रोड	1957200/-	खराब स्थिति
30	38	शासकीय स्कूल मुख्य मार्ग बाग उमराव दूल्हा	1 X 500	6 मीटर 3000 वर्गमीटर	डामर रोड	2796000/-	खराब स्थिति
31	38	मोहित एस टी डी से जैन मंदिर वाला रोड लास्ट तक	1 X 500	3.50मीटर 1750 वर्गमीटर	डामर रोड	1631000/-	खराब स्थिति
32	38	इंद्रा कालोनी भैसो की डेयरी के पास की गलियां	2 X 90 7 X 90 2 X 50	4 मीटर 720 वर्गमीटर 3 मीटर 1890 वर्गमीटर 3.50 मीटर 350 वर्गमीटर	डामर रोड		ठीक स्थिति
33	38	इंद्रा कालोनी मदरसा निहाल साहब गली	1 X 125	3 मीटर 375 वर्गमीटर	डामर हेतु	349500/-	खराब स्थिति
34	38	बाग फरहत अफजा मुख्य मार्ग गेट से बडी मस्जिद तक	1 X 400	9 मीटर 3600 वर्गमीटर	डामर रोड		ठीक स्थिति
35	38	म्कबरा वाली मस्जिद रोड बाग फरहत अफजा	1 X 350	4.50 मीटर 1575 वर्गमीटर	डामर रोड	1467900/-	खराब स्थिति
36	38	बाग फरहत अफजा अहमद अली कालोनी नाले से गली गलियां	1 X 150	3 मीटर 450 वर्गमीटर	डामर रोड	419400/-	खराब स्थिति

37	38	जनता क्वार्टर से न्यू भोपाल कोचिंग तक स्टेडियम के पीछे	1 X 500	6 मीटर 3000 वर्गमीटर	डामर रोड	2796000/-	खराब स्थिति
38	38	न्यू भोपाल कोचिंग से रेलवे फाटक तक	1 X 600	6 मीटर 3600 वर्गमीटर	डामर रोड	3355200/-	खराब स्थिति
39	39	बाग दिलकुशा मुख्य मार्ग रायसेन रोड से फहीम के मकान तक एवं गुडडू के मकान तक	1 X 1000	6 मीटर 6000 वर्गमीटर	डामर रोड	5592000/-	खराब स्थिति
40	39	गुरुनानकपुरा कम्फर्ट काम्पलैक्स के पीछे की रोड एवं गलियां	1 X 90	3 मीटर 270 वर्गमीटर	डामर रोड	251640/-	खराब स्थिति
41	39	मेरारजी नगर स्पीड आउट पाटर्स से कब्रिस्तान के कोने तक मस्जिद वाला रोड	1 X 400	3 एवं 6 मीटर 1800 वर्गमीटर	डामर रोड	1677600/-	खराब स्थिति
42	39	आरा मशीन रोड मोरार जी नगर	1 X 200	3.50 मीटर 700 वर्गमीटर	डामर रोड	652400/-	खराब स्थिति
43	39	सिकंदर कूली मेन रोड कब्रिस्तान से बाग फरहत अफजा गेट तक	1 X 125	5 मीटर 625 वर्गमीटर	डामर रोड	582500/-	खराब स्थिति
44	39	ऐशबाग स्टेडियम को जात्रे वाला रोड यलगार प्रेस से फाटक तक	1 X 800	6 मीटर 4800 वर्गमीटर	डामर रोड	4473600/-	खराब स्थिति