

## कार्यालय नगर निगम भोपाल

जोन क्र. 8

### यांत्रिक विभाग के अन्तर्गत निर्माण /विकास कार्यों की सूची

क्र.	वार्ड क्र.	कार्य का नाम	मद	स्वीकृत राशि	कार्यआदेश दिनांक	कार्य पूर्ण दिनांक	ठेकेदार / एजेन्सी	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	41	पुल बोगदा पर अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर कार्यालय एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	अतिक्रमण से मुक्त भूमि	8,10,000	24.07.12	23.10.12	शहवर सिददकी	विवाद के कारण स्तगित	
2	42	रेल्वे लाईन से न्यू सुभाष नगर कालोनी तक नाला निर्माण	सुभाष नगर के पीछे नाला निर्माण	50,00,000	08.08.11	30.11.12	मुजाहिद कुरेशी	कार्य प्रगती पर	
3	42	स्लाटर हाउस का नवीनीकरण एवं विकास कार्य	पशुबंध गृह	98,00,000	20.12.10	19.09.12	मेर्सस सुप्रीम विल्डकान	कार्य प्रगती पर	
4	43	सी.सी. सडक निर्माण आर्चय नरेन्द्र देव नगर	मा0विधायक निधि	3,00,000	17.07.12	16.09.12	मेर्सस प्रकाश कन्सट्रैक्शन	कार्य प्रगती पर	
5	64	पार्क विकास कार्य लाला लाजपत राय कालोनी	मा0विधायक निधि	2,00,000	17.07.12	16.09.12	मेर्सस प्रकाश कन्सट्रैक्शन	कार्य प्रगती पर	
6	64	सी.सी सडक निर्माण अशोक विहार कालोनी	मा0विधायक निधि	1,00,000	17.07.12	16.09.12	मेर्सस प्रकाश कन्सट्रैक्शन	कार्य प्रगती पर	
7	64	सम्पवेल फेन्सीग कार्य	मा0विधायक निधि	2,13,000	17.07.12	16.09.12	मेर्सस प्रकाश कन्सट्रैक्शन	कार्य प्रगती पर	
8	65	गोविन्द पुरा ट्रन्सफरमर फेक्ट्री से सुभाष कालोनी तक पहुच मार्ग निर्माण	वार्ड नियोजन	4,63,050	22.08.12	21.10.12	सुरेन्द पटेल	कार्यआदेश जारी	
9	65	अशोका गार्डन ए सेक्टर एस 368 से माहतमागधी पार्क तक सी.सी सडक निर्माण	सडक अनुरक्षण	8,40,000	22.08.12	21.10.12	सुरेन्द पटेल	कार्यआदेश जारी	